

## 会议纪要

|                           |         |      |                |
|---------------------------|---------|------|----------------|
| 会议地点                      | 漕泾电厂会议室 | 会议时间 | 2018 年 8 月 1 日 |
| 会议主持人                     | 汪家骏     |      |                |
| 会议主题：项目收工会                |         |      |                |
| 上次会议问题落实情况： 亿晶组件、叠瓦组件全部到场 |         |      |                |

## 本次会议内容：

1. 根据前日上电股份公司对本项目巡视检查，提出以下四点整改要求：

(1) 外包施工人员作业现场着装不符合要求，安全帽未扣好。

(2) 土建安装现场，临时电源箱使用不符合要求，电源线随意拖拉安装。

(3) 施工现场布置的消防器材灭火器不符合要求，且无月度检查卡。

(4) 外包工作负责人现场施工每日安全技术交底实施不规范，现场抽问交底内容不全。

根据以上发现的四个检查问题，工程公司今明两日进行整改落实，整改完成后附整改报告至项目监理部。

2. 上电新能源所采购的支架螺栓螺母为热镀锌 M16 型号，已全部移交至工程公司漕泾项目部，用于檩条与斜梁的紧固连接，现场检查发现该部位紧固件为贵方自行采购的冷镀锌 M16 螺栓螺母，不符合图纸安装要求，工程公司需进行更换处理，如后期出现支架锈蚀的情况，将由工程公司承担责任。

3. 叠瓦组件已全部到场，工程公司需合理安排好叠瓦安装计划，并在安装前 3 日内通知新能源公司，新能源公司将安排叠瓦厂家相关技术人员到现场进行指导安装。

4. 天气炎热，上电工程需做好东区条形基础的浇水养护工作。

5. 上电工程需与电气安装队伍沟通组件安装进度，合理安排东区并网计划。

6. 上电工程需加强现场组件安装管理力度，须按照组件安装规范手册进行安装。

后附会议签到表。

|      |                                 |
|------|---------------------------------|
| 主送单位 | 上海化工区漕泾 20MW 移动式光伏电站示范项目一期业主项目部 |
| 抄送单位 | 上海化工区漕泾 20MW 移动式光伏电站示范项目二期施工项目部 |
| 发文单位 | 上海化工区漕泾 20MW 移动式光伏电站示范项目二期监理项目部 |

本表一式三份，由监理项目部填写，业主、施工项目部各存二份，监理项目部存二份。

上海化工区漕泾 20MW 移动式光伏电站示范项目二期

会议签到表 ( )

| 姓 名 | 工 作 单 位 | 职务/职称 | 电 话 |
|-----|---------|-------|-----|
|     |         |       |     |
|     |         |       |     |
|     |         |       |     |
| 陈永波 | 常州正德    |       |     |
|     |         |       |     |
|     |         |       |     |
|     |         |       |     |
| 陈永波 | 常州正德    |       |     |
|     |         |       |     |
|     |         |       |     |
| 陈永波 | 常州正德    |       |     |
|     |         |       |     |
| 黄永清 | 常州正德    |       |     |
| 陈永波 | 常州正德    |       |     |
| 陈永波 | 常州正德    |       |     |
|     |         |       |     |
|     |         |       |     |