

会议纪要

会议地点	漕泾电厂会议室	会议时间	2018 年 8 月 15 日
会议主持人	汪家骏		
会议主题：项目收工会			
上次会议问题落实情况：			

本次会议内容：

1. 东区 D 区可调支架、组件安装；逆变器、汇流箱安装接线；敷设交流、直流电缆；接地扁铁敷设焊接。
2. 东区 33#箱变已全部完成并网、28#箱变、29#箱变部分完成并网，明天东区继续并网送电。
3. 上电工程需加快东区 D 区支架、组件安装进度，周五完成东区全部支架、组件安装。
4. 上电工程需加快东区电气安装进度，8 月 20 日完成东区全容量并网。
5. 上电工程需根据图纸要求安排场区道路、排水沟等工作，尽快上报施工方案及计划安排。
6. 上电工程需在带电设备四周缠绕红白警示带，禁止闲杂人等触碰。
7. 天气炎热，上电工程做好防暑降温工作，合理安排现场施工作业时间，搭建遮阳棚准备药品、饮水。
8. 上电工程尽快安排试装东区可调支架拉线盘。

后附会议签到表。



主送单位	上海化工区漕泾 20MW 移动式光伏电站示范项目二期业主项目部 监理单位
抄送单位	上海化工区漕泾 20MW 移动式光伏电站示范项目二期施工项目部
发文单位	上海化工区漕泾 20MW 移动式光伏电站示范项目二期监理单位

本表一式三份，由监理单位填写，业主、施工项目部各存一份，监理单位存一份。

上海化工区漕泾 20MW 移动式光伏电站示范项目二期

会议签到表 ()

姓 名	工 作 单 位	职务/职称	电 话
张东刚	上电漕泾		
汪文伟	常州正衡		
陈东敏	上电乙经		
陈晓峰	上电漕泾		
董子良	上电漕泾		
梅晓峰	上电漕泾		
黄长春	常州正衡		
梅晓峰	常州正衡		
梅晓峰	常州正衡		