


GFDZIBM09: 会议纪要

会 议 纪 要

工程名称: 亨氏(青岛)食品有限公司 748KW 屋顶分布式光伏发电电站项目 编号: HSQD-HYJY-20180522

签发: 

会议地点	项目现场厂区会议室	会议时间	2018年5月22日 14: 30
会议主持人	戚平		
会议主题: 监理例会 1. 监理方介绍进度情况 2. 施工方介绍施工情况及待协调事宜			
本次会议情况: 一. 监理单位 (代表建设单位): 1、刚刚和厂区业主沟通协调了诸如人员、设备等准入事宜、动火事宜, 屋顶修补防水等事宜, 达成了共识。 2、关于进度的事情再沟通一下, 砼压块的制作目前是顺利的但是与总包开工前报计划进度在 5 月 28 日完成制作, 还是有差距的, 这一块的程度和质量有相当大的关系 (因为砼压块还有一个保养凝固强度的周期)。材料到场计划本周能到货的是地梁、导轨、组件和逆变器。 3、质量方面还是要求砼压块的强度够了才能使用。安装还未开始, 但是在方阵安装时可先做出样板再全面铺开。 4、安全方面, 请安全员加强全面督促, 明日对未进行入场安全教育的人, 报厂区进行。其他的按安全、文明施工的要求执行。 二. 施工单位: 1、我们的准入和动火按与亨氏厂方现场协调会的纪要执行。 2、安全教育一统计为进行人员, 明日报厂区。 3、本周计划大体完成, 下周计划周日报监理和厂区。 4、砼压块进度前期因四天下雨和停工两天耽误了, 但能保证屋顶施工要求。 5、请总包能多多协调与厂区的各种关系, 三. 监理单位: 1、进度、质量和安全目前看是可控的, 大家包括与亨氏目前也磨合的较好了, 很多事已做到较顺利。 2、目前的施工资料我监理方已发邮件和联系单催促上报, 截止到 25 日下午 17:00 报到我部。 3、关于需报厂区业主和监理的资料同时进行, 不能因一方未审核而耽误施工。			
主送单位	青岛的德翰源光伏发电有限公司亨氏(青岛)食品有限公司 748kW 屋顶分布式光伏发电电站项目部		
抄送单位	西门子电力自动化有限公司亨氏(青岛)食品有限公司 748kW 屋顶分布式光伏发电电站项目部		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司亨氏(青岛)食品有限公司 748kW 屋顶分布式光伏发电电站项目监理部	发文时间	2018年5月23日 8:00

附签到表:

