

图纸会审记录（一）

编号：HSQD-TZHS-20180504

工程名称	亨氏（青岛）食品有限公司 748kW 屋顶分布式光伏发电电站项目	建设单位	青岛德翰源光伏发电有限公司
施工单位	西门子电力自动化有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
设计单位	信息产业部第十一设计研究院科技工程股份有限公司	勘察单位	
建筑面积	约 1 万平米	工程造价	略记 万元
结构类型 层数	结构类型：混凝土结构 层数 3	会审地点	项目部办公室
承包范围	总包	会审时间	2018 年 5 月 4 日
图纸 会审范围	光伏场区防雷接地、组件安装、电缆敷设、光伏支架图、配电室设备安装、接地系统和通讯系统等		
参 加 单 位	单 位 名 称	参 加 人 姓 名	
	青岛德翰源光伏发电有限公司		
	常州正衡电力工程监理有限公司	戚平	
	西门子电力自动化有限公司	朱其荣、严玉智	
	信息产业部第十一设计研究院科技工程股份有限公司		
	无锡市工业设备安装有限公司	潘军	

图纸会审记录（二）

编号：HSQD-TZHS-20180504

序号	审 图 意 见	会 审 意 见
1	地梁在屋脊处是否需要连接？	
2	屋顶面桥架下方有两块砼支墩（宽度 800mm）因屋面倾斜，导致桥架倾斜，桥架内电缆向一侧倾斜不利于散热和导致桥架易变形，是否需要支墩进行水平敷设？	
3	《6/14 电气施工详图》中标注组件接地是每一块组件分别要与铝合金支架连接。不适应现场安装实际，能否改成组串接地相互连接，组串两端与支架连接或与接地干线连接（在光伏电站施工中普遍采用这种方法）	
4	采购的桥架长度规格为 6 米一根，根据现场情况能否每 3 米设置一个固定点？	
5	《8/14 监控系统示意图》与《13/14A 厂房——屋顶通讯平面布置图》当中的逆变器通讯线分组有矛盾，以哪个图纸为准？	
6	《14/14 A 厂房——屋顶检修通道区域示意图》当中检修通道用警示条张贴，除此还有别的要求？	
7	应亨氏厂方要求，也是为施工进度要求，设计变更要响应及时。	
8	屋顶下引桥架和电缆至配电室并网柜借用厂区原有地沟或管线时是否会增加路径，材料采购量与设计清单一致是否符合现场需求？如不借用厂区原有地沟或管线时重新开挖电缆沟或电缆井望设计给出具体意见。	
9		
10		
施工单位（盖章）： 参加人员（签字）： 年 月 日		监理单位（盖章）： 参加人员（签字）： 年 月 日
		设计单位（盖章）： 参加人员（签字）： 年 月 日
		建设单位（盖章）： 参加人员（签字）： 年 月 日

附参会人员签到名单一份

