

GFDZJBM09: 会议纪要

会 议 纪 要

编号: HSQD-HYJY-20180619

工程名称: 亨氏(青岛)食品有限公司 748kW 屋顶分布式光伏发电电站项目 签发: 刘培

会议地点	项目部办公室	会议时间	2018年6月19日17时
会议主持人	姜元帅		
会议主题: 质量、进度、安全			
上次会议问题落实情况: 无			
本次会议内容: 1. 施工单位: 汇报目前工程量及下周进度 目前已经完成 底梁定位、底梁安装、压载安装、组件安装、4平方电缆敷设完成 100% 接地扁铁焊接完成 30%、A区组串完成 100%、B区组串完成 50% 下周计划完成汇流箱、逆变器安装、接地扁铁焊接、所有电缆桥架的安装 因交流电缆敷设需要进行过路穿管, 新改造的并网室需要做相应进线电缆沟, 所以交流电缆敷设的时间根据前两项工作开展的时间而定。 并网柜的安装时间随并网柜的进场时间而定。 2. 监理单位: 电缆敷设的必要工作过路穿管及并网室电缆沟施工要提前与厂区沟通, 尽快开始施工, 避免延误工期。并网柜要尽快进场, 避免延误整体工期。 对电缆桥架安装过程中, 电缆桥架转角处未使用转角弯头的必须在制作电缆桥架后, 电缆敷设前必须对转角处进行处理, 避免在后期的电缆敷设中对电缆外皮造成损伤。 逆变器、汇流箱安装应提前做好相应的技术交底。 施工现场所有人员必须佩戴安全帽, 临边施工必须佩戴安全带, 高空作业必须持证上岗。 接地扁铁焊接作业时, 必须在焊接作业区放置灭火器。 近期气温升高, 对高温天气施工必须做好相应防范, 避免发生工人高温中暑等事故。			
主送单位	青岛德翰源光伏发电有限公司		
抄送单位	西门子电力自动化有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2018.06.20

注 会议纪要由监理项目部起草, 经总监理工程师签发后下发。

亨氏（青岛）食品有限公司 748kW 屋顶分布式光伏发电电站项目会议签到表

日期: 2018.6.19

[illegible]