

GFDZJBM09: 会议纪要

会 议 纪 要

编号: HSQD-HYJY-20180626

工程名称: 亨氏(青岛)食品有限公司 748kw 屋顶分布式光伏发电项目

签发: 刘俊

常州正衡电力工程监理有限公司
监理项目部

会议地点	项目部办公室	会议时间	2018年6月26日9时
会议主持人	姜元帅		
会议主题: 质量、进度、安全			
本次会议内容: 施工单位: 上周施工情况 1.完成全场底梁、导轨、砼压载、组件安装工作 2.完成全场组件组串接线工作 3.完成全场桥架、线槽安装工作 4.完成全场防雷接地扁钢敷设工作 5.进行逆变、汇流箱砼基础制作、设备定位工作 本周施工计划 1.完成逆变、汇流设备基础安装、及支架安装 2.完成逆变、汇流箱交、直流电缆敷设工作,完成逆变、汇流箱电缆安装工作 3.视并网柜到货情况完成并网柜安装工作 4.视并网柜到货情况完成并网柜电缆敷设安装工作 5.完成并网室门的安装工作 监理单位: 1. 加快协调并网柜进场时间 2. 必须按图进行对逆变器汇流箱支架安装 3. 逆变器汇流箱必须按照要求进行接线 4. 保证现场进度符合总进度计划的要求,若有偏差,请及时纠偏 5. 做好现场安全检查,发现有安全隐患的要立即整改。			
主送单位	青岛德瀚源光伏发电有限公司		
抄送单位	西门子电力自动化有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2018.06.26

注 会议纪要由监理项目部起草,经总监理工程师签发后下发。

