

GFDZJBM09: 会议纪要

会 议 纪 要

编号: HSQD-HYFY-20180711

工程名称: 亨氏(青岛)食品有限公司 748kw 屋顶分布式光伏发电项目

签发:

[Signature]

会议地点	项目部办公室	会议时间	2018年7月11日15时
会议主持人	姜元帅		
会议主题: 质量、进度、安全			
本次会议内容: 施工单位: 上周施工情况 1.完成并网柜就位及安装 2.完成并网柜一次二次接线 3.完成并网室桥架安装 4.完成并网室外侧电缆沟回填 5.屋顶监控基础浇筑 6.进行屋顶消缺项消缺整改 本周施工计划 1.并网柜接入亨氏配电室 2.光伏监测仪安装 3.屋顶水清洗系统安装 4.屋脊底梁连接件安装 监理单位: 1. 尽快协调亨氏停电接入配电室 2. 按照投资方技术顾问的要求尽快整改 3. 屋顶接地整改方案尽快落实 4. 要求务必按照整改要求进行逐项整改 5. 未开始施工的部分尽快着手, 必须按照进度计划的节点完工			
主送单位	青岛德瀚源光伏发电有限公司		
抄送单位	西门子电力自动化有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2018.07.11

注 会议纪要由监理项目部起草, 经总监理工程师签发后下发。

青島(亨氏)食品有限公司項目 748KW 屋頂分布式光伏發電電站項目會議簽到表

日期: 2018.7.11

[illegible]