

GFDZJBM09: 会议纪要

会 议 纪 要

编号: HSQD-HYJY-20180703

工程名称: 亨氏(青岛)食品有限公司 748kw 屋顶分布式光伏发电项目

签发:

2018年7月03日 14时

会议地点	项目部办公室	会议时间	2018年7月03日 14时
会议主持人	姜元帅		
会议主题: 质量、进度、安全			
本次会议内容: 施工单位: 上周施工情况 1 完成逆变、汇流设备基础安装、及支架安装 2 完成逆变、汇流箱、交直流电缆敷设工作, 完成逆变、汇流箱电缆安装工作 3 完成电缆过路穿管 4 电缆桥架盖板完成 80% 本周施工计划 1 视并网柜到货情况完成并网柜安装工作 2 视并网柜到货情况完成并网柜电缆敷设安装工作 3 视具体情况完成并网柜到亨氏配电室电缆接入 4. 对屋面的问题进行消缺 监理单位: 1. 尽快协调并网柜进场和亨氏停电时间 2. 7月4日投资方技术团队进场检查, 要求施工单位进行配合 3. 就屋顶需要消缺的问题进行整理, 进行整改 4. 抓紧落实屋顶清洗系统与监控系统的施工 5. 抓紧落实屋顶防虫防鸟方案 6. 做好工人的安全教育, 严禁违章作业			
主送单位	青岛德瀚源光伏发电有限公司		
抄送单位	西门子电力自动化有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2018.07.03

注 会议纪要由监理项目部起草, 经总监理工程师签发后下发。

