

会议纪要

工程名称：亨氏联合有限公司（佛山）分公司 787kW 屋顶分布式光伏发电电站项目

编号：ZH-JXMB-001

签发：刘工发

会议地点	现场会议室	会议时间	2018. 5. 31 星期四
会议主持人	吉海平		
会议主题： 开工前的准备工作			
会议内容： 监理单位： 1、做好进场施工人员的三级安全教育工作； 2、所有施工工序都必须按图设计施工； 3、总包方尽快做好开工前的各项准备资料，上报我监理单位进行报验； 4、施工单位要及时上报进场材料的资料，由我单位进行报验； 5、要求总包方做一份施工进度计划、日报表； 6、做好屋面围栏的安全防护工作，树立警戒标识； 7、安全方面进入施工现场必须佩戴安全帽等安全防护措施； 8、危险源要树立明显的标识牌； 9、禁止施工人员违章作业； 10、定于每周五开监理例会、安全会议，周三进行安全检查； 11、上下爬梯时要注意安全； 12、我监理部下发通知单等及其他文件必须在规定时间内回复； 施工单位： 1、我方将严格遵守现场的各项施工标准，按要求施工； 2、严格管理现场施工人员安全及施工质量； 3、对施工完成的工序做好自检自查； 4、我施工单位会及时做好现场人员的各项交底工作；			




总包单位：

- 1、我方会将严抓现场施工人员安全情况，做好安全交底工作；
- 2、目前的进度计划和材料到场计划与开工前指定的计划出现了延迟，我方会尽快对施工进度计划及材料到场计划做出调整；每天施工的量须跟当天安排的进度一致，若当天未完成工作量再另行安排；
- 3、支架进场时间在本月 2 号到货；组件进场时间计划在本月 5 号到货；
- 4、我方将尽快上报开工前期的各项资料，上报监理项目部报审；

主送单位	西门子电力自动化有限公司		
抄送单位	佛山壹瀚光伏科技有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2018. 5. 31

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



亨氏项目 会议签到表

项目名称：亨氏联合有限公司（佛山）分公司 787kW 屋顶分布式光伏发电电站项目

日期: 2018.5.31

[illegible]

注：职务/职称请填写项目经理、施工员、技术员，安全员等岗位职务。



由 扫描全能王 扫描创建