

会议纪要

工程名称：亨氏联合有限公司（佛山）分公司 787kW 屋顶分布式光伏发电电站项目

编号：ZH-JXMB-002

签发：刘士发

会议地点	现场会议室	会议时间	2018. 6. 12 星期日
会议主持人	吉海平		
会议主题： 施工中的安全、质量及进度问题			
会议内容： 监理单位： 1、所有现场施工人员及现场管理人员进入施工现场必须戴好安全帽系好安全帽带，着装要符合要求。（注：对未按要求着装及戴安全帽的进行经济处罚） 2、屋面临时安全防护围栏要进行加固处理。 3、吊装作业时吊车司机必须人证合一，吊装资质不齐全禁止吊装作业。 4、吊装材料是必须保证每次吊装到屋面的材料散开后再进行吊装，禁止将材料吊装后悬空在屋面。 5、要求施工方在吊装作业时加强现场的管理情况。 6、要求总包方尽快提交开工前期的资料和进场材料的资质证明文件，上报监理部报审。 7、我监理方要求总包方重新修改施工进度计划。 8、材料堆放区域需增加警戒标识。 施工单位： 1、我方不确定屋顶厂房的接地极，需总包方联系厂房给出确切的位置。 总包单位： 1、目前屋面夹具安装完成 100%；导轨正在散料，安装完成 10%。 2、现场施工人员必须要着装整齐，如果涉及到厂区罚款我方将执行罚款。 3、我方将尽快修改施工进度计划，各个工序的施工量必须在规定的施工节点完成。（不排除天气原因） 4、汇流箱计划在 7 月 5 日进场。			



5、现场到货的4平方直流线缆与实际的用量少了大概3000多米，目前我方已联系设计院进行做设计变更，对少的线缆尽快补充。

主送单位	西门子电力自动化有限公司		
抄送单位	佛山壹瀚光伏科技有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2018.6.12

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



亨氏项目 会议签到表

项目名称：亨氏联合有限公司（佛山）分公司 787kW 屋顶分布式光伏发电电站项目

日期: 2018. 6. 12

[illegible]

注：职务/职称请填写项目经理、施工员、技术员，安全员等岗位职务。



由 扫描全能王 扫描创建