

会议纪要

工程名称: 亨氏联合有限公司(佛山)分公司 787kW 屋顶分布式光伏发电电站项目

编号: ZH-JXMB-004

签发: 刘士发

会议地点	现场会议室	会议时间	2018.6.22 星期五
会议主持人	吉海平		
会议主题: 现场施工安全、质量及进度问题			
会议内容: 总包单位: 1、本周工作完成情况(2018年06月16日-2018年06月22日): 1.1 目前屋面导轨已经全部安装完成,个别导轨连接件未安装。 1.2 光伏组件吊装完成50%,安装完成10%。 1.3 吊装到屋面的桥架拼接完成40%,未安装;剩余的桥架还未吊装。 1.4 目前现场主要材料都已进场。 1.5 因组件接地问题的原因,组价计划在7月2日完成安装。 1.6 要求施工单位在后续是公共过程中,先把剩余的桥架吊装散料完成后再进行组件安装,其主要原因是防止伤到组件。 2、下周工作安排(2018年06月23日-2018年06月29日): 1.1 下周主要施工量是对组件的安装作业。 施工单位: 1.1 目前主要对我施工方所影响的是组件接地难度比较大,影响施工进度。 1.2 我施工方将严格按照规范进行施工作业。 1.3 及时对现场存在的安全、质量等问题进行整改。 监理单位: 1.1 要求现场管理人员加强对现场施工人员的安管理工作,对存在安全隐患的部位在第一时间进行整改。 1.2 目前处于夏季高温天气,你方在施工时必须控制上班时间段,切实做到劳逸结合,现场必须配备相应的防暑等医疗药品。			

- 1.3 严禁在屋面施工作业时进行吸烟。
- 1.4 对我监理部下发的文件需要你方回复的必须在规定时间内回复到我监理项目部。
- 1.5 要求总包方尽快把施工前期的资料及各类专项方案上报我监理部报审；对已完成的工序的资料上报我方进行报验。
- 1.6 我监理部要求你方加强对现场施工安全的交底工作。
- 1.7 每一道工序施工完成后需上报我监理部进行验收，验收合格后再进行下一道工序的施工作业。
- 1.8 靠近屋面边缘施工作业的人员必须穿戴安全带等相应保护措施后再进行施工作业。
- 1.9 屋面采光带处需设置安全警示带。
- 1.10 要求你方尽快确定组件接地的方案。
- 1.11 我监理部要求你方在保证安全、质量的前提下，对施工进度进行调整正。

主送单位	西门子电力自动化有限公司		
抄送单位	佛山壹瀚光伏科技有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2018.6.22

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

亨氏项目 会议签到表

项目名称：亨氏联合有限公司（佛山）分公司 787kW 屋顶分布式光伏发电电站项目

日期: 2018.6.22

[illegible]

注：职务/职称请填写项目经理、施工员、技术员，安全员等岗位职务。