

会议纪要

工程名称：亨氏联合有限公司（佛山）分公司 787kW 屋顶分布式光伏发电电站项目

编号：ZH-JXMB-005

签发：刘工

会议地点	现场会议室	会议时间	2018.6.29 星期五
会议主持人	吉海平		
会议主题： 现场施工安全、质量及进度问题			
会议内容： 总包单位： 1、本周工作完成情况（2018年06月23日-2018年06月29日）： 1.1 光伏组件吊装完成 100%，安装完成 55%。 1.2 桥架吊装完成 100%，安装完成 25%。 1.3 对组件压块螺栓存在松动的进行加固。 1.4 要求施工方控制好现场施工进度，按期完成施工。 1.5 组件安装计划在 7 月 6 号之前完成。 1.6 要加强现场施工安全及质量的把控，加强现场施工人员的交底。 2、下周工作安排（2018年06月30日-2018年07月06日）： 1.1 组件全部安装完成。 1.2 桥架安装完成。 施工单位： 1.1 我施工方将严格按照规范进行施工作业。 1.2 及时对现场存在的安全、质量等问题进行整改。 1.3 按期完成并网所需的条件。 监理单位： 1.1 要求现场管理人员加强对现场施工人员的安全管理工作，对存在安全隐患的部位在第一时间进行整改。 1.2 目前处于夏季高温天气，你方在施工时必须控制上班时间段，切实做到劳逸结合，现场必须配备相应的防暑等医疗药品。			

- 1.3 大风、雷雨天气禁止在屋面进行施工作业。
- 1.4 要求施工方把已完成工序的施工资料上报我方进行报验。
- 1.5 现场组件 MC4 接头未绑扎的，需要进行绑扎，不允许落在彩钢瓦上。
- 1.6 每一道工序施工完成后需上报我监理部进行验收，验收合格后再进行下一道工序的施工作业。
- 1.7 望你方对施工进度进行调整，按期完成并网。

主送单位	西门子电力自动化有限公司		
抄送单位	佛山壹瀚光伏科技有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2018. 6. 29

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

亨氏项目 会议签到表

项目名称：亨氏联合有限公司（佛山）分公司 787kW 屋顶分布式光伏发电电站项目

日期: 2018-6-29

[illegible]

注：职务/职称请填写项目经理、施工员、技术员，安全员等岗位职务。

