

会议纪要

工程名称：亨氏联合有限公司（佛山）分公司 787kW 屋顶分布式光伏发电电站项目

编号：ZH-JXMB-009

签发：刘士发

会议地点	现场会议室	会议时间	2018.7.27 星期五
会议主持人	吉海平		
会议主题： 现场施工安全、质量及进度问题			
会议内容： 总包单位： 1、本周工作完成情况（2018年07月21日-2018年07月27日）： 1.1 配电房基础施工，并安装完成并网柜。 1.2 直流电缆 MC4 头子制作。 1.3 桥架的交流电缆做波纹管。 1.4 组串与扁铁之间的接地线施工。 1.5 要加强现场施工安全及质量的把控，加强现场施工人员的交底。 1.6 按期完成并网条件，并验收。 2、下周工作安排（2018年07月28日-2018年08月3日）： 1.1 并网柜电缆头子制作。 1.2 通讯安装。 1.3 监控安装。 施工单位： 1.1 及时对现场存在的安全、质量等问题进行整改。 1.2 我方将加强现场安全管理。 监理单位： 1.1 后续施工中望你方调整施工进度，按期完成并网。 1.2 目前处于夏季高温天气，你方在施工时必须控制上班时间段，切实做到劳逸结合，现场必须配备相应的防暑等医疗药品。			

- 1.3 大风天气、雷雨天气禁止在屋面施工作业。
- 1.4 屋面材料散乱，望你方及时进行清理，防止从高出掉落伤到人员。
- 1.5 接地扁铁未做防腐处理，需做好防腐处理。
- 1.6 环网接地施工中个别直角连接处搭接面不符合要求，需要进行整改。
- 1.7 所有电气施工接线中必须有专业人员施工作业。
- 1.8 桥架内电缆敷设散乱不符合要求，需要进行整理。
- 1.9 目前按进度计划已出现滞后，需要你方调整后续的施工进度，按期完成并网。

主送单位	西门子电力自动化有限公司		
抄送单位	佛山壹瀚光伏科技有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2018. 7. 27

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

亨氏项目 会议签到表

项目名称：亨氏联合有限公司（佛山）分公司 787kW 屋顶分布式光伏发电电站项目

日期: 2018.7.27

[illegible]

注：职务/职称请填写项目经理、施工员、技术员，安全员等岗位职务。