

会 议 纪 要

编号: ZHJL-HYJY-03


工程名称: 宁波慈溪汇丽 2138.4KW、翔环 1354.32KW 分布式光伏电站项目

会议地点	现场办公室	会议时间	2018.6.4
会议主持人	徐文平		
会议主题: 现场安全、质量、进度管控			
上次会议问题落实情况: 无			
本次会议内容: 监理: 1、从现场开工至今,施工单位任何资料未报监理,包括工程前期资料、材料进场报验、隐蔽工程工序报验等。现要求施工单位补齐资料提交监理项目部,并保证接下来的施工与资料同步进行,施工资料必须具备及时性,材料送检等各方面数据报告也要有及时性。 2、监理所下发联系单、通知单,施工单位要认真对待,落实整改,并回复进行闭合。 3、现场检查,屋顶施工没有护栏,上下通道存在安全隐患,要求安装护栏、安全通道,做好安全措施。 4、做好停工前的各项工作,材料保护,屋顶垃圾清理。 5、截至现在,监理资源投入满足项目现场实际需求。 总包单位: 1、翔环项目铸造车间彩钢瓦更换完工,现开始小铸造车间施工,3号楼导水槽施工; 2、汇丽项目6号楼施工完成50%。			

业主:

- 1、监理所提问题施工单位必须尽快整改落实;
- 2、由于国家发改委、财政部、国家能源局三部委联合发文,明确 208 年 5 月 31 日之前未能并网投运的分布式光伏项目,不能享受当期补贴,为维护各方利益,项目暂时停止进一步施工。

主送单位	慈溪鼎晖新能源有限公司		
抄送单位	湖南振鑫电力建设有限公司,		
发文单位	常州正衡电力工程有限公司	发文时间	2018.6.4



签发人: 胡德林

