

会 议 纪 要

编号: ZHJL-HYJY-04

工程名称: 宁波慈溪汇丽 2138.4KW、翔环 1354.32KW 分布式光伏电站项目

会议地点	现场办公室	会议时间	2018.6.15
会议主持人	徐文平		
会议主题: 高温安全施工			
上次会议问题落实情况: 无			
本次会议内容: 监理: 1、施工单位任何资料未报监理,包括工程前期资料、材料进场报验、隐蔽工程工序报验等。现要求施工单位补齐资料提交监理项目部,并保证接下来的施工与资料同步进行,施工资料必须具备及时性。 2、关于质量问题的通知单,施工单位一直没有回复,要求整改合格后做回复单,监理复查合格后闭环。 3、所有进场材料必须整理文件资料,提交监理报验后,才能进行施工安装使用。 4、安装屋顶安全通道,临边护栏,加固屋面上下爬梯,保证施工安全。 5、进入夏季,温度升高,项目现场要切实加强安全工作,同时做好防暑降温,确保人员与财产安全,预防和控制事故发生。 6、施工单位要合理安排高温期间施工生产工作,适当调整工作时间,尽量避免高温时段在露天室外作业,加强对作业人员施工安全培训,在施工现场配备防暑设施和防暑药品,防止中暑事故的发生。 7、项目负责人,施工员在技术交底的同时,必须对施工班组人员进行安全教育、交底。作业人员进入施工现场,必须按规定准确佩戴个人防护用品。 8、监理会认真履行安全监理职责,督促施工单位,抓好隐患排查和整改工作。施工单位也要认真进行自查自纠,切实落实各项安全防			

范措施等工作。

9、截至现在，监理资源投入满足项目现场实际需求。

总包单位：

1、我方会加强对进场施工人员的安全培训教育，加强夏季安全施工常识的学习，加强对全体职工防暑降温知识教育，根据气温情况，适当调整作息时间，利用早晨、傍晚气温较低时工作，以防中暑，同时加强安全检查，及时发现问题；

业主：

1、监理所提问题施工单位必须按要求整改落实，缺少的资料立刻补充齐全，影响安全的问题立刻整改；
2、夏季温度高，项目部应经常对施工人员进行防暑降温知识宣传教育，熟悉和掌握对中暑病人需采取的应急措施和施救方法，施工人员按规定使用劳动保护用品。

主送单位	慈溪鼎晖新能源有限公司	
抄送单位	湖南振鑫电力建设有限公司	
发文单位	常州正衡电力工程有限公司	发文时间 2018.6.15

签发人：胡德林

监理工程例会会议签到表

工程名称: 宁波慈溪汇丽 2138.4KW、翔环 1354.32KW 分布式光伏电站项目

日期 2018.6.15

[illegible]