

会议纪要

工程名称：杭州千岛湖啤酒有限公司 3.7MWp 分布式光伏发电项目

编号：CZZH-HYJY-01

签发人：胡俊林

会议地点	住处	会议时间	2018年6月12日
会议主持人	金益新		
会议主题： 施工进度安排及资料报审			
本次会议内容：			
已完工工程量及重要材料到货确认 一、各屋面工程量确认 - 罐装车间三：支架安装已完成；檩条加固已完成 30%，加斜撑区域预计 6 月 25 日前完成。 - 罐装车间：因业主新提出需更换天沟，部分区域（占整个屋面的 50%）不能安装支架，目前支架安装已完成约 50%。 - 成品仓库：支架安装已完成。 说明：罐装车间三、罐装车间及成品仓库为一体车间，合同容量 2032.8KW。 - 罐装车间二（877.8KW）：支架安装已完成；檩条加固已基本完成，加斜撑区域预计 6 月 20 日前完成。 - 扎啤车间（101.2KW）：未施工。 - 过滤车间（79.2KW，砖混屋顶）：未施工。 二、重要材料到货情况 - 组件：2018 年 5 月 19 日开始陆续发货，并于 2018 年 5 月 23 日全部到齐；规格型号为协鑫 275W 多晶，总量 11247 块（其中 7 块为备品备件），容量合计 3092.925KW（实际暂定安装容量为 3091KW）。 - 夹具、支架、防雷扁铁：已全部到货。 - 并网装置：并网柜已到。 三、其他重要进度 - 箱变位置：已跟业主明确。 - 供电局图审：供电局已明确答复没有问题，答复单暂未拿到。 - 停电排柜时间：中机已跟业主协调，暂定时间为 2018 年 6 月 18 日（端午节）上午 10 点，停电时间为 6 小时；排柜人员 6 月 17 日到场提前完成准备工作。 630 前重点进度安排 - 光伏线到货安排：6 月 15 日前到货；目前组件未安装主要是受限于光伏线未到。 - 其他电缆到货安排：6 月 20 日前到货。 - 桥架到货安排：6 月 18 日前到货。 - 逆变器到货安排：6 月 20 日前到货。			



5. 组件安装：除罐装车间二和罐装车间三，6月25日前安装完成；罐装车间二和三根据加固进度推进。
6. 并网装置到货及调试时间：6月20日前到货，6月25日前完成调试。
7. 具备并网条件：6月28日前（罐装二和三车间存在较大难度）。
8. 提交并网验收申请时间：6月20日前。
9. 供电局系统结束流程时间：必须在6月30日前，已告知中机虞总，虞总亲自协调。

存在疑难问题

1. 由于光伏线未到，组件安装受限，中机答复6月15日前可到货，重点跟进。
2. 该项目高压侧由当地国网公司三产公司接单，中机与分包（浙江邮电）合同已签，浙江邮电与三产公司合同细节今天还在洽谈，浙江邮电答复最晚6月13日前可全部明确，高压侧进场时间预计最快要6月15日。
3. 罐装车间二和罐装车间三涉及加固工作，由于是啤酒旺季，加固进度极度缓慢，影响容量约1500KW。
4. 按照目前工程推进进度，项目整体完工确保在630前难度较大，故需中机与国网公司协调并网时间节点及相关并网文件时间节点在630前。

重要提醒事项

1. 各工序需确保安全生产；
 2. 千岛湖项目需确保在2018年6月30日前通过国网公司验收且合闸发电；
 3. 赶进度过程中需确保施工质量；
 5. 未完成加固或加固完成未经设计院确认出具承载报告前，不允许铺设组件。
- 监理方：项目至今开工以来有一个多月时间，但是开工报审资料一份也没见到，包括监理部下发的监理通知单已经有5份，到今天为止一份也没有回复，希望总包加以重视！另外对总包提出几点要求：

- 1) 开工报审资料在这周内上报到监理部审核；
- 2) 在明天（2018年6月13日）之前上报材料的进场计划；
- 3) 高压部分计划开工时间；

主送单位	淳安县光年新能源有限公司		
抄送单位	中机国能浙江工程有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2018.06.12

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



