

例会会议纪要

工程名称：虞城县农村能源革命试点阿特斯 100MWP 光伏发电项目 编号：YCGF-ZHJL-006

会议地点	总包单位会议室	会议时间	2018-6-15
会议主持人	苗守明	签到表附后	
会议主题：进度、质量、安全			
上次会议问题落实情况：利民镇光伏区进度缓慢、升压站检测试验滞后			
本次会议内容： 建设单位： 1、利民镇光伏区组件安装完成 10 多 MW，但电气施工滞后，直流电施工还有很多工作要做，不具备并网发电的条件，施工单位还要加班加点的区完成。按合同要求 6 月 20 日要确保 10MW 具备发电并网的条件。 2、升压站要抓紧检测调试。例如：通讯系统与对点；主变局放试验。端午节马上到来，施工单位要尽快去电力部门协调下关系，端午节期间要把通讯系统与对点完成，真的没有时间了 望施工单位再加把劲，有大局观。 3、各参建单位要配合并网启动前质检站提出问题的整改及回复。 3、现在项目部及施工场地已经停电，原因是桩基将井井通电缆打断；打桩前先将井井通电缆走向探测出来，若电缆具桩位较近，先挖下电缆探坑，确定下电缆位置。 4、市电力公司、市质检站对升压站、110KV 外线验收的时间确定为 16 日，施工单位要做好检查的准备。 5、为了保 630 前的电价，进度快了，质量下降了；发电以后各施工单位要把质量抓起来。 5、设备运行带电后，现场人员要注意安全；现场安全标识、带电标识要齐全。 6、按合同要求，施工单位要向运维单位提供一套运维工器具。 监理单位： 1、虽说并网启动前质量监督站已经检查完，但是现场还有很多工作要做；该做的检测、试验要做，必要的接地还没有完成。大家还不能松懈，逐项检查，去完成没有完成的工作。 2、第二次质检站检查已经检查完，同时项目上也暴露出很多质量问题。如：升压站：			



设备基础虚土回填；扁铁接地问题；工序施工不完善问题；围墙压顶问题；试验检测、试验报告问题；利民镇光伏区：组件螺丝固定不牢；电缆埋深达不到设计要求；箱变接地问题；支架立柱焊接问题；管桩检测问题。现场的问题要逐项去整改，本项目既保进度，也要保质量。

3、利民镇光伏区整个项目部没有配备接地电阻检测仪，没有仪器怎么能保证接地能达到设计标准，工程质量怎么控制。

4、再次提醒施工单位，每个工序要按要求报验，不报验擅自施工的工序不认可，拨款不予支付。

本周工程进度：

光伏区：

- 1、利民镇光伏区桩基施工完成 41.69MW。
- 2、利民镇光伏区支架安装完成 13MW。
- 3、利民镇光伏区组件安装完成 10MW。
- 4、利民镇光伏区箱变基础完成。
- 5、防雷接地施工完成 3MW。
- 6、高压电缆沟开挖完成，高压电缆敷设 70%，直流电缆沟开挖 5MW。
- 7、1*4mm²、2*70、2*95 直流电缆到货完成；高压电缆到货完成；光缆到货完成；通讯电缆到货完成。

升压站：

- 1、一次、二次柜盘柜设备接线调试。
- 2、主变本体试验、主变母线桥支架安装，110KV PT 跳线，主变压器做耐压试验。
- 3、一次预制舱穿墙套管安装。
- 4、SVG 盘柜设备接 1 线调试，动力配电箱接线，SVG 基础区土地地面平整，电缆沟过梁槽钢加工安装，动力配电箱，主变控制箱调试。
- 5、敷设 10KV 光伏区到升压站 3*70 电缆线
- 6、土建围墙压顶安装。
- 7、主变中性点跳线，110KV 区及 SVG 区设备接地线焊接安装，围栏安装，电缆沟防火墙安装，主变油坑砌墩粉刷，镀锌钢格栅安装。

110KV 外线：



1、检查消缺。

下周工作计划：

光伏区：

- 1、桩基放点完成；打桩施工完成 3.3MW。
- 2、汇流箱安装和接线 8MW。
- 3、支架安装 10MW；组件安装完成 10MW。
- 4、防雷接地施工完成 5MW
- 5、高压电缆敷设、电缆头制作和试验
- 6、直流电缆敷设、接线 5MW。
- 7、箱逆变安装完成。

升压站：

- 1、电气设备调试、母线桥安装。
- 2、SVG 接头安装。主控楼之垫层模板浇筑垫层混凝土，基础砌筑。
- 3、圈梁钢筋加工与安装，围墙压顶完成，外墙批腻子，SVG 区铺石子，电缆沟盖板完成。

110KV 外线、对侧站：

- 1、线路消缺。

存在问题：

- 1、井井通外围关系需要业主协调。
- 2、S26 发电单元存在树木遮挡，需要协调，以免影响到后续施工。
- 3、S11 所打管桩上顶标高偏差太大，需要业主给出安装设计方案。
- 4、S23 村民树木砍伐后没有赔偿，村民找来不让施工，需业主协调。
- 5、有些发电单元排布图变动较大，达到 2-3MW，需业主确认。



监理项目部（章）：



主送单位	虞城县阿特斯新能源开发股份有限公司		
抄送单位	苏州高创特新能源发展股份有限公司		
	河南省同信电力工程有限公司 江苏锡安机电建设有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司 虞城县项目监理部	发文时间	2018-6-15

注 本文件一式三份。



由 扫描全能王 扫描创建