

# 例会会议纪要

工程名称：虞城县农村能源革命试点阿特斯 100MWP 光伏发电项目 编号：YCGF-ZHJL-002

会议地点	总包单位会议室	会议时间	2018-5-18
会议主持人	苗守明	签到表附后	
会议主题：进度、质量、安全			
上次会议问题落实情况：			
本次会议内容：			
建设单位：			
1、本工程所有基础在回填前要经监理的验收，并留下影像资料。			
2、施工单位在每天上班前要召开短暂的会议进行安全施工交底，提醒施工人员在施工中注意的事项；电焊工要学会灭火器的使用，在施焊时配备灭火器			
3、新进场的施工人员要进行三级安全教育培训，并进行试卷考试；新进场施工人员的身份证复印件要到业主项目部备案。若出现人员变动，要随时更新。			
4、光伏区应设置吸烟区；特种工种必须持证上岗；施工人员不得穿拖鞋进入现场；施工人员必须佩带安全帽；非施工人员不得进入施工场地。			
监理单位：			
1、升压站很多工序都具备了施工条件，但现场施工人员不足，望施工单位增加施工人员，给设备安装、调试留出一定的施工时间。			
2、利民镇光伏区最大的问题是管桩每天到货量少，施工单位尽快多联系几家管桩厂，确保每天管桩到货量；确保每天打桩的完成量。			
3、升压站混凝土浇筑时加水现象还存在，望以后施工中不再出现；110KV 外线 1#塔基在混凝土浇筑时预埋螺栓没有及时校正，出现了螺栓位移、歪斜；在混凝土浇筑时模板工、钢筋工要到场，及时校正。			
4、焊接组件支柱要注意做好防火措施，场地干燥极易引起火灾，建议焊接作业增加防火毯。			
5、每周监理会时间已经确定（下午 3:00），参加人员要按时参加，不得迟到。			
施工单位：			
本周工程进度：			



光伏区：

- 1、利民镇光伏区桩基施工 4612.5 米，累计完成 8176.5 米
- 2、支架试安装 2 组；
- 3、组件累计到货 27324 块，支架到货累计 2.5MW。

升压站：

- 1、事故油池砌筑砖模；SVG、一次、二次构造柱完成（11-18）；
- 2、全站接地系统开挖焊接；电缆沟开挖。
- 3、进站道路的开工协调、站内道路、排水。

110KV 外线：

- 1、塔基完成；
- 2、N19、N10 铁塔组装完成，N8、N7 铁塔地面组装。

下周工作计划：

光伏区：

- 1、桩基放点完成、打桩施工 5MW。
- 2、支架安装 7MW；场区道路完成。
- 3、箱变基础支模浇筑完成 9 个区。
- 4、光伏板试安装。

升压站：

- 1、全站接地系统完工；全站排水系统完工；事故油池完成；一二次预制舱墙体粉刷完工。
- 2、电缆沟开挖砌筑完成；站用变安装完成、电缆敷设。
- 3、站内构支架进场并组立；避雷针进场并组立。

110KV 外线、对侧站：

- 1、组立 7 基铁塔。
- 2、对侧站基础完成；

监理项目部（章）：

主送单位 虞城县阿特斯新能源发展股份有限公司



由 扫描全能王 扫描创建

抄送单位	苏州高创特新能源发展股份有限公司 河南省同信电力工程有限公司 江苏锡安机电建设有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司 虞城县项目监理部	发文时间	2018-5-18

注：本文件一式三份。



由 扫描全能王 扫描创建

# 会议签到表

会议名称	虞城县农村能源革命试点阿特斯 100MWp 光伏发电项目		
会议时间	2018 年 5 月 18 日 9:00		
会议地点	虞城县农村能源革命试点阿特斯 100MWp 光伏发电项目会议室		
序号	姓名	公司/单位名称	联系方式
1	高军伟	同信电力	13781413814
2	刘玉	同信电力	13703972116
3	李健	正衡监理	13766688803
4	董振宇	正衡监理	1393761279
5	周卫强	阿特斯	18861588986
6	周晓军	阿特斯	18351796865
7	杨旭	阿特斯	13775855547
8	苗守明	正衡监理	18539318759
9	李曙光	正衡监理	13839155521
10	徐海波	正衡监理	13656126868
11	高丽萍	同信电力	13603707988
12	孙东鹏	江苏金盈安	17730832686
13	翁小波	江苏锦安	13253837000
14	刘博	阳能云	18862424987
15	邱军	江苏锦安	18682788635
16			
17			



由 扫描全能王 扫描创建