

# 例会会议纪要

工程名称：虞城县农村能源革命试点阿特斯 100MWP 光伏发电项目 编号：YCGF-ZHJL-004

会议地点	总包单位会议室	会议时间	2018-6-01
会议主持人	苗守明	签到表附后	

会议主题：进度、质量、安全

上次会议问题落实情况：利民镇光伏区进度缓慢

本次会议内容：

建设单位：

- 1、汇流箱横梁镀锌层达不到设计要求，尺寸与设计图纸不符。
- 2、箱逆变基础钢筋锚固长度达不到设计要求；立柱基础要满焊，验收后再进行下道工序施工。
- 3、施工单位要收集好进场设备的出厂证明文件，尽快报验施工资料。
- 4、现场组件安装完成后，将场内清理干净，堆放至固定地点。
- 5、进场物料要堆放整齐，做到防火隔离。
- 6、临时用电设备要接地，设备要有防护罩。
- 7、场内施工机械要减速慢行。

监理单位：

- 1、利民镇光伏区管桩施工、支架安装、组件安装与总进度计划比较出现了很大的偏差，需要采取纠偏措施。
- 2、110KV 外线螺丝、螺母未紧固到位放线、拉紧施工，极易出现塔体变形，出现安全事故，以后再施工中要引起高度重视。
- 3、最近对进场的管桩抽查检查发现管桩壁厚达不到设计要求，有些管桩才 5CM，望施工单位加大检查力度。
- 4、利民镇光伏区支架施工螺丝紧固不牢、少螺母、垫片、弹片。
- 5、利民镇光伏区组件压块没有压到位有空隙，压块橡胶垫片外露。
- 6、利民镇光伏区组件安装才 1MW, 组件已破碎 10 块，望施工单位加大管理力度。
- 7、围栏立柱混凝土基础达不到设计要求，原材未取样、无配合比，现场无磅秤，混凝土强度达不到设计要求。



由 扫描全能王 扫描创建

8、利民镇光伏区场地垃圾、杂物太多，安全文明施工差。现场没有一个好的施工环境，施工人员不会干出好的工程。

9、第二次质检站检查马上到来，施工单位要尽快完善资料，资料不完善，谁的问题谁负责。

#### 本周工程进度：

##### 光伏区：

- 1、利民镇光伏区桩基施工完成 16.43MW。
- 2、利民镇光伏区支架安装完成 3.78MW。
- 3、利民镇光伏区组件安装完成 1.16MW。
- 4、利民镇光伏区箱逆变基础完成 19 个。

##### 升压站：

- 1、一次、二次预制舱及 SVG 安装就位；舱内盘柜安装完成；主变安装就位。
- 2、独立避雷针、构架、设备支架组立完成及二次灌浆。
- 3、站内道路铺石子浇筑完成 30%。

##### 110KV 外线：

- 1、本周完成线塔吊装。
- 2、N1——N21 放线完成。

#### 下周工作计划：

##### 光伏区：

- 1、桩基完成 5MW；
- 2、支架安装 7MW；场区道路完成。
- 3、组件安装完成 8MW；
- 4、1—2、18 区电气施工。

##### 升压站：

- 1、主变安装注油，取样、送检。
- 2、110KV 设备调试，具备接线条件。
- 3、SVG 安装完成；控制屏安装完成；35KV 开关柜就位；电缆沟支架安装完成；



由 扫描全能王 扫描创建

电缆敷设完成；道路浇筑完成；站用变安装完成；光纤绕接完成。

4、在不影响电气安装的情况下进行综合楼开挖。

110KV 外线、对侧站：

1、除利民变以外全部完成。

2、一次设备安装调试；接地和电缆沟开挖；二次屏柜安装、电缆敷设。

存在问题：1、升压站站用变 10KV 架线线路需协调。

2、利民镇光伏区到升压站的点直埋电缆路径需要协调。



主送单位	虞城县阿特斯新能源开发股份有限公司		
抄送单位	苏州高创特新能源发展股份有限公司 河南省同信电力工程有限公司 江苏锡安机电建设有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司 虞城县项目监理部	发文时间	2018-6-01

注 本文件一式三份。



由 扫描全能王 扫描创建

# 会议签到表

会议名称	虞城县农村能源革命试点阿特斯 100MWp 光伏发电项目		
会议时间	2018 年 6 月 1 日 15:00		
会议地点	虞城县农村能源革命试点阿特斯 100MWp 光伏发电项目会议室		
序号	姓名	公司/单位名称	联系方式
1	闻晓帆	高创物	18351791865
2	刘伟	高创物	18862424987
3	李峰	...	15317521311
4	杨帆	...	13775855547
5	金海波	飞能监理	13616126868
6	李曙光	飞能监理	13839155521
7	李海东	飞能监理	17393761219
8	邢富强	阿特斯	13838833117
9	陈永林	锡宝	13253837000
10	陈红兵	锡宝	17730832686
11	高军	同德	13603707988
12	刘玉	同德电力	13103972116
13	吕文波	同德电力	13523700358
14	康瑞娟	同德电力	13781413814
15	苗守明	正衡监理	18539318759
16			
17			



由 扫描全能王 扫描创建