

例会会议纪要

工程名称：虞城县农村能源革命试点阿特斯 100MWP 光伏发电项目 编号：YCGF-ZHJL-009

会议地点	总包单位会议室	会议时间	2018-7-06
会议主持人	苗守明	签到表附后	
会议主题：进度、质量、安全			
上次会议问题落实情况：利民镇光伏区整改问题；乔集、张集光伏区征地问题			
本次会议内容： 建设单位： 1、利民镇光伏区 45MW 在 15 日要实现全容量并网，每天要量化、细化，详细到每一天。 2、利民镇光伏区 1 号线尽量在 10 号具备并网发电条件。 3、乔集、张集光伏区箱逆变已确定为现浇，施工单位尽快进材料施工；箱逆变基础挡水翻沿取消。 4、关于质量的单子已发出很多，施工单位要尽快消缺整改，报一个消缺整改计划，按公司要求在 7 月 30 日消缺整改完成。 5、升压站内铺碎石施工不要太着急，尤其是 SVG 要晚上停电后施工，进入站内施工要向运维办理操作票。 6、再次提醒升压站计量表、计量回路要进行校核，数据要准确无误；施工单位尽快提供最终版定值数据。 7、乔集、张集刚开始施工，施工单位安全管理人员要及时把非施工人员清除场地。 8、归档移交资料已发给施工单位。 监理单位： 1、利民镇光伏区已进入收尾阶段，施工的同时也要组织人员进行整改；升压站生产楼要加快工程进度，商混的问题施工单位想办法解决；乔集、张集光伏区要加快打桩的工程进度，箱逆变基础尽快组织施工；开关站桩已到位，尽快开始打桩施工；35KV 外线进度基本与进度计划相符； 2、施工单位要有负责质量报验的人员，一次、二次找监理验收不合格，当天不再验收。施工单位自检验收很重要。			



3、乔集、张集光伏区质打桩量要有改观、进场的桩机必须进行试打，试打不合格的桩基必须退场。

4、乔集、张集光伏区做好支架试安装的工作，劳务队必须按样板施工。

本周工程进度：

利民镇光伏区：

- 1、利民镇光伏区桩基施工完成 44.7MW。
- 2、利民镇光伏区支架安装完成 43MW。
- 3、利民镇光伏区组件安装完成 41.14MW。
- 4、围栏到货完成，施工完成 7500 米。
- 5、防雷接地施工完成 18.75MW。
- 6、1*4mm、2*70、2*95 直流电缆到货完成；高压电缆到货完成；光缆到货完成；通讯电缆到货完成。
- 7、1*240 交流电缆施工完成 31 个单元。
- 8、箱变试验完成 36 台，全部完成。

升压站：

- 1、地圈梁混凝土浇筑完成，站内室外照明电缆敷设完成。

乔集、张集光伏区：

- 1、已打管桩 591 根，试验检测桩 $\Phi 300$ 的 10 根， $\Phi 400$ 的 6 根。
- 2、截止到目前已进场材料： $\Phi 300$ 的 5M 长 3734 根、 $\Phi 300$ 的 10M 长 1084 根、 $\Phi 400$ 的 5 米 8 根、 $\Phi 400$ 的 10 米 10 根、组件到货 78 箱 (0.734MW)，电缆 63 盘。

开关站：

- 1、围墙抹灰完成。

35KV 外线：

- 1、浇筑完成 22 级，累计完成 47 级；塔材到场 15 级，组塔完成 2 级。

下周工作计划：

利民镇光伏区：



- 1、汇流箱安装和接线 8MW。
- 2、支架安装 1.5MW；组件安装完成 3.36MW。
- 3、防雷接地施工完成 10MW
- 4、直流电缆敷设、接线 20MW。
- 5、1*240 接线全部结束。

乔集、张集光伏区：

- 1、打管桩 3000 根、围栏安装 2000 米、道路修建 200 米。

升压站：

- 1、生产楼墙体砌筑完成；道路、大门完；排水系统修复；站内碎石铺完。

开关站：

- 1、桩基完成，设备基础完成。

35KV 外线：

- 1、浇筑 21 级，累计完成 58 级。

110KV 外线、对侧站：


- 1、线路消缺。

存在问题：

- 1、利民镇 S26 发电单元存在树木遮挡，现场管桩是否施工，请业主明确；
- 2、进场组件分为 3 种型号，无法保证每个单元安装同一型号组件。
- 3、乔集、张集镇光伏区 290 亩已种植农作物；需清除的树木 156 亩；120 亩地没有协调。



监理单位(章):



主送单位	虞城县阿特斯新能源开发股份有限公司		
抄送单位	苏州高创特新能源发展股份有限公司 河南省同信电力工程有限公司 江苏锡安机电建设有限公司 中石化工程建设有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司 虞城县项目监理部	发文时间	2018-7-06

注 本文件一式三份。



会议签到表

会议名称	虞城县农村能源革命试点阿特斯 100MWp 光伏发电项目		
会议时间	2018 年 7 月 6 日		
会议地点	虞城县农村能源革命试点阿特斯 100MWp 光伏发电项目会议室		
序号	姓名	公司/单位名称	联系方式
1	苗宇明	正衡监理	18539318759
2	李曙光	正衡监理	13839155521
3	刘延军	阿特斯	15036369060
4	李胜军	同信电力	18037031198
5	高胜军	同信电力	18637076499
6	同信平	同信电力	
7	袁文超	中石化建	
8	尹峰	中石化建	
9	董振军	正衡监理	1393761279
10	袁文超	正衡监理	
11	袁文超	阿特斯	
12	刘毅	高创特	
13	王更新	安装	18739078971
14			
15			
16			
17			



会议签到表

会议名称	虞城县农村能源革命试点阿特斯 100MWp 光伏发电项目		
会议时间	2018年 7 月 6 日		
会议地点	虞城县农村能源革命试点阿特斯 100MWp 光伏发电项目会议室		
序号	姓名	公司/单位名称	联系方式
1	蔡小波	江苏锡安	13253837000
2	王亚收	同信电力	13103700358
3	刘玉	同信电力	13703972116
4	李曙光	正衡 监理	13839155521
5	钱明	正衡 监理	13656126868
6	杨旭	阿特斯	13775855547
7	李和平	阿特斯	15517521311
8	苗宇明	正衡 监理	18539318759
9	闫晓娟	阿特斯	18351796865
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			

