

例会会议纪要

工程名称：虞城县农村能源革命试点阿特斯 100MWP 光伏发电项目 编号：YCGF-ZHJL-013

会议地点	总包单位会议室	会议时间	2018-8-03
会议主持人	苗守明	签到表附后	

会议主题：进度、质量、安全

上次会议问题落实情况：利民镇光伏区整改问题；乔集、张集光伏区征地问题

本次会议内容：

建设单位：

- 1、8月5日60MW并网发电目标不变，35KV外线、光伏区抓下工程进度；8月30日要并网50MW，光伏区要合理组织人员施工，加班加点。
- 2、8月4日下午外线35KV通信光纤必须施工完成；开关站检测、调试、对点也必须施工完成。
- 3、乔集、张集光伏区排个截止8月30日50MW安装计划表，提交至监理、业主。
- 4、外线35KV在并网发电前标识牌、电缆保护桩必须施工完成。
- 5、送电前会开专题会，施工单位要把送电方案准备好；会议时所有的试验、检测报告要齐全。
- 6、开关站明天调试到位，站内发电前检查工作做到位。
- 7、乔集、张集光伏区S74、S75发电单元所施工完成的桩基桩身外露尺寸达不到设计要求，将自然地面标高降低，租户不同意。我方与集团商务沟通后，商务答复可以不降低地面标高，按目前施工完成的桩基进行下道工序施工。施工单位可以进行安装施工。
- 8、单芯电缆不能穿镀锌钢管。
- 9、施工单位严禁以包代管。
- 10、组件木托、纸箱集团公司要回收，中石化建要做好收集工作；若木托、纸箱缺少，由施工单位按价赔偿损失。

监理单位：

- 1、乔集、张集60MW开关站、外线35KV、光伏区进展缓慢，工期一拖再拖，将730日并网日期改为8月5日，还有很多工程量没有完成。以目前状况业主集团会让施工单位赔偿损失，同时企业信誉也打折扣。



- 2、目前乔集、张集 60MW 每周报下计划，所报下周计划要与总进度计划相符；每周不能按周进度计划完工罚款 2 万元。（雨天不计在内）
- 3、乔集、张集光伏区必须执行三检制度，劳务分包报验，监理部不进行验收；再次强调未经监理方擅自施工，我方不予认可，资料不予签认。
- 4、外线 35KV 质量问题依然很突出，本周进行了抽查，很多螺栓都没有紧固；铁塔镀锌铁件及避雷接地圆钢质量差，镀锌层脱落；高压电缆终端头制作不报验，且工艺流程差。
- 5、乔集、张集光伏区人员流动性强，需要加强现场安全管理，并对新到施工队做好技术交底，严禁外来村民捡拾纸箱。

本周工程进度：

利民镇光伏区：

1、消缺整改中

升压站：

1、生产楼一层屋面浇筑完成。

乔集、张集光伏区：

1、已打管桩 9404 根，完成总工作量的 23.7%。围栏完成 1660 米，箱变基础浇筑完成 11 个单元，支架安装 213 组，累计完成 2.67MW；组件安装 131 组，累计 1.64MW；65 单元光伏组件安装完成。

2、截止到目前已进场材料：组件到货 17.14MW，支架到货 18.6MW，汇流箱 528 台，箱变 24 台，逆变 40 台。

开关站：

1、一二次设备安装完成，一次、二次接线完成。

35KV 外线：

1、立塔完成 60 基，树木砍伐完成 98%，接地完成 60 基，保护帽完善 40 基，放线完成 4-53 号塔，1-4 号塔；53-60 号塔正在施工中。施工组塔放线 2 队，螺栓紧固消缺四队，人员合计 97 人。接地保护帽施工队 1 队，12 人。跨越架 8 人。现场施工管理人员 11 人。

2、电缆施工已敷设 60%，封头制作人员下午开始进场施工，8 月 3 号完成开关站封头制作。



下周工作计划:

利民镇光伏区:

1、利民镇光伏区整改消缺

乔集、张集光伏区:

1、打管桩 7000 根。

2、组件安装完成 6MW，箱逆变基础平台浇筑完成 5 个。

3、57#、65#可施工区域完成并网发电。

升压站:

1、外墙抹灰完成。

开关站:

1、设备安装调试完成，预制住人舱基础完成。

35KV 外线:

1、全部施工完。

存在问题:

1、张集、乔集部分征地问题尚未解决，村民经常阻工、树木未砍伐（6000 多棵），部分鱼塘未回填。

2、围栏安装被村民推倒，并阻止施工，围栏没有办法进行安装。



主送单位	虞城县阿特斯新能源开发股份有限公司		
抄送单位	苏州高创特新能源发展股份有限公司		
	河南省同信电力工程有限公司		
	江苏锡安机电建设有限公司		
	中石化工程建设有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司 虞城县项目监理部	发文时间	2018-8-03

注 本文件一式三份。



会议签到表

会议名称	虞城县农村能源革命试点阿特斯 100MWp 光伏发电项目		
会议时间	2018年 8月 3日		
会议地点	虞城县农村能源革命试点阿特斯 100MWp 光伏发电项目会议室		
序号	姓名	公司/单位名称	联系方式
1	苗守明	正衡监理	
2	刘毅	高创特	
3	郭雷	正衡监理	
4	王初	正衡监理	
5	王春	中石化建	
6	王鹏飞	中石化建	
7	王鹏飞	同信电力	13781413814
8	王鹏飞	同信电力	
9	王鹏飞	同信电力	
10	王鹏飞	同信电力	
11	王鹏飞	高创特	
12	王鹏飞	阿特斯	
13	王鹏飞	中石化建	
14	王鹏飞	中石化建	
15	王鹏飞	同信电力	
16	李曙光	正衡监理	
17	张全喜	高创特	

张全喜

高创特



会议签到表

会议名称	虞城县农村能源革命试点阿特斯 100MWp 光伏发电项目		
会议时间	2018 年 8 月 3 日		
会议地点	虞城县农村能源革命试点阿特斯 100MWp 光伏发电项目会议室		
序号	姓名	公司/单位名称	联系方式
1	袁鑫	田超斌	
2	李和平	阿特斯	15317521311
3	范斌	阿特斯	
4	李根军	正缘监理	
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			

