

例会会议纪要

工程名称：虞城县农村能源革命试点阿特斯 100MWP 光伏发电项目 编号：YCGF-ZHJL-014

会议地点	总包单位会议室	会议时间	2018-8-10
会议主持人	苗守明	签到表附后	

会议主题：进度、质量、安全

上次会议问题落实情况：利民镇光伏区整改问题；乔集、张集光伏区征地问题

本次会议内容：

建设单位：

- 1、乔集、张集光伏区总进度计划尽快排出来，经监理、业主审核后，挂会议室墙上，不能再拖了。
- 2、截止今日光伏区好好核实并仔细检查下，看看 S57、S65 发电单元有多少汇流箱具备发电条件；安装完光伏板，没有做避雷接地的量也很多，施工单位要增加施工人员。
- 3、会后对开关站再去检查、看上次检查出的问题是否进行了整改，并对电缆绝缘、接地电阻进行复核检查。
- 4、开关站、光伏区在设备带电前做好安全工作，该有的安全标识都得有。
- 5、35KV 外线临近路边的跨越架尽快拆除。
- 6、张集平单轴围栏基础点有争议的部分，以新图为准。

监理单位：

- 1、利民镇光伏区还有很多项没有完工，收尾工作及消缺整改工作进展缓慢，；升压站生产楼也要抓紧施工进度，下周把脚手架拆除完，开始室内抹灰。
- 2、乔集、张集光伏区施工已二十多天，达到并网条件的还不足 2MW；35KV 外线施工基本完成，但是还有很多项要消缺；开关站住人预制舱也要抓紧施工进度，该消缺的进行消缺。
- 3、利民镇光伏区所做的箱逆变平台栏杆有几个发电单元不合格，需要返工整改。
- 4、乔集、张集地质松软极易出现塌方，电缆沟、接地网开挖、验收及时回填；桩基施工质量有所下降，项目部一定要加大管理。
- 5、乔集、张集开关站住人预制舱基础埋件出现空鼓需进行处理；站内设备平台下电



缆要及时地埋或设置桥架；箱柜内的防火封堵要做好。

6、35KV 外线塔体螺栓紧固不到位；廊道下树木没有砍伐；塔材件镀锌层脱落；螺栓、螺母、垫片非镀锌处理件。

7、所有设备带电前及带电后要做好安全工作，标识、标牌要齐全。

本周工程进度：

利民镇光伏区：

1、消缺整改中

升压站：

1、生产楼外墙粉刷、屋面保温层施工完成。

乔集、张集光伏区：

1、已打管桩 13173 根，完成总工作量的 33.2%。围栏完成 1660 米，箱变基础浇筑完成 16 个单元，支架安装 690 组，累计完成 8.2MW；组件安装 347 组，累计 4.15MW；57、65 单元光伏组件安装完成，57、65 单元汇流箱安装完成，57、65 单元配套送出工作基本完成。

2、截止到目前已进场材料：组件到货 20.36MW，支架到货 20.43MW，汇流箱 528 台，箱变 24 台，逆变 40 台。

开关站：

1、设备接线调试完成。

35KV 外线：

1、立塔完成 60 基，树木砍伐完成，接地完成 60 基，放线 3 队，消缺 32 人，人员合计 103 人。

下周工作计划：

利民镇光伏区：

1、利民镇光伏区整改消缺

乔集、张集光伏区：

1、打管桩 6000 根。

2、组件安装完成 5MW，箱逆变基础平台浇筑完成 5 个。

升压站：

1、拆除梁顶模板、室内粉刷完成。



2、站内铺设石子

开关站：

1、预制住人舱基础完成。

35KV 外线：

1、全部施工完。

存在问题：

1、张集、乔集部分征地问题尚未解决，树木没有砍伐。

2、围栏安装被村民推倒，并阻止施工，围栏没有办法进行安装。



主送单位	虞城县阿特斯新能源开发股份有限公司		
抄送单位	苏州高创特新能源发展股份有限公司		
	河南省同信电力工程有限公司		
	江苏锡安机电建设有限公司		
	中石化工程建设有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司 虞城县项目监理部	发文时间	2018-8-10

注 本文件一式三份。



由 扫描全能王 扫描创建

会议签到表

会议名称	虞城县农村能源革命试点阿特斯 100MWp 光伏发电项目		
会议时间	2018 年 8 月 10 日		
会议地点	虞城县农村能源革命试点阿特斯 100MWp 光伏发电项目会议室		
序号	姓名	公司/单位名称	联系方式
1	刘毅	高创特	
2	张鹏飞	中石化建	
3	范斌	阿特斯	
4	王和奇	正行监理	
5	周继峰	同信电力	
6	孙其民	同信电力	
7	孙同林	同信电力	
8	刘堃	高创特	
9	徐长军	商丘华石电力	
10	孔晓林	中石化建	
11	孙玉明	?	
12	孙云江		
13	何勇		
14	董浪军	正行监理	
15	魏会宗	国术兰	
16	李泽宾	正行监理	
17	张令喜	高创特	



会议签到表

会议名称	虞城县农村能源革命试点阿特斯 100MWp 光伏发电项目		
会议时间	2018年 8月 10日		
会议地点	虞城县农村能源革命试点阿特斯 100MWp 光伏发电项目会议室		
序号	姓名	公司/单位名称	联系方式
1	李四	阿特斯	
2	苗宇明	正德监理	
3			
4			
5	张赛	高创特	
6	袁鑫	阿特斯	
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			

