

# 例会会议纪要

工程名称：虞城县农村能源革命试点阿特斯 100MWP 光伏发电项目 编号：YCGF-ZHJL-020

会议地点	总包单位会议室	会议时间	2018-9-20
会议主持人	苗守明	签到表附后	

会议主题：进度、质量、安全

上次会议问题落实情况：利民镇光伏区整改问题；乔集、张集光伏区征地问题

本次会议内容：

建设单位：

- 1、原计划 9 月 21 日 S50-S68 箱逆变全部带电，现受到下雨的影响，施工进度缓慢，无法实现预定的目标，现改为先将 S50-S68 箱变高压侧冲击带电，会后施工单位尽快去完成。
- 2、开关站、升压站尾工完成后先进行自检验收，自检验收合格后再报竣工预验收。
- 3、箱变检查完成后，设备换锁，钥匙有一人保管，要进行施工，必须进行登记，并派一人或多人进行监护。
- 4、箱变低压侧热缩管破皮的要尽快去处理。
- 5、上次并网箱逆变所使用的石膏板要更换成绝缘板。
- 6、光伏区设备带电前，施工单位要向运维申请，报送检测报告及并网方案。
- 7、现场并网区域的安全标识、带电标识要齐全，带电箱逆变设置警戒线，带电危险等警示标示。

监理单位：

- 1、现场组件安装完还存在支架立柱气割扩孔或立柱接长焊接等质量问题，均属于验收不合格擅自施工，我监理方不予认可。竣工预验收整改带来的费用，由施工方承担。
- 2、有些发电单元桩外露尺寸达不到设计要求的，需降低自然地面标高。
- 3、乔集、张集光伏区工程桩尽快进行检测。
- 4、围栏基础必须有混凝土配合比。
- 5、并网区域做好警戒、安全标识，箱逆变拉上彩旗，检查完成后，换箱逆变新锁，新锁统一将钥匙交一人保管，进行带电操作时，必须派一人进行监护。



本周工程进度:

利民镇光伏区:

1、消缺整改中

升压站:

- 1、生产楼室内吊顶施工，门窗安装施工，设备区端子箱换锁。
- 2、生产楼室外平整场地，消缺整改。

乔集、张集光伏区:

1、本周完成管桩 924 根(4600m)，共计完成已打管桩 31169 根，完成总工作量的 77.5%。箱变基础累计浇筑完成 42 个单元，完成总工作量的 87.5%。本周支架安装 274 组，总计支架安装 3007 组，完成总工作量的 60.5%。本周组件安装 401 组，总计组件安装 2453 组，完成总工作量的 49.3%；围栏共计完成 6000 米，完成总工作量的 70%。场区道路共计修建 11026 m<sup>2</sup>，完成总工作量的 35%。

2、电气部分：本周 2\*70 直流电缆完成 1000 米，总计完成 26700 米，完成总工作量的 48.5%；本周低压交流电缆完成 360 米，总计低压交流电缆完成 2510 米，完成总工作量的 43.2%；本周接地完成 2500 米，总计接地完成 15000 米，完成总工作量的 37.3%；本周汇流箱安装 0 台，总计汇流箱安装 261 台，完成工作量的 38.8%；本周汇流箱接线 14 台，总计汇流箱接线 226 台，完成工作量的 33.6%。箱变安装 31 台，完成总工作量的 64.5%；高压电缆敷设 3900 米，完成工作量的 43%。

3、截止到目前已进场材料：组件到货 42.5MW，支架到货 40.47MW，汇流箱 528 台，箱变 39 台（含报废 8 台），逆变 40 台。

开关站:

1、路灯由于下雨未全部完工；

35KV 外线:

1、线路、塔身消缺整改。

下周工作计划:

利民镇光伏区:

1、利民镇光伏区整改消缺



乔集、张集光伏区：

- 1、打桩视征地解决情况。
- 2、支架安装完成 6MW，占总量 10%。
- 3、组件安装完成 6MW，占总量 10%。
- 4、场区道路修建 1000 m<sup>2</sup>，占总量 3.2%。
- 5、箱逆变接线 8 台，占总量 16.6%。
- 6、小朱寨区域 53-68 单元陆续并网，逐步完善。
- 7、张集区域（70-84 单元）电气施工，完成 8 个方阵。

升压站：

- 1、生产楼室外绿化施工。

开关站：

- 1、围墙、绿化施工完成。

35KV 外线：

- 1、消缺整改。

存在问题：

- 1、38-51 发电单元、54-57 发电单元部分征地急需解决（已造成桩机窝工）。
- 2、光伏区部分单元及周边树木待砍伐。
- 3、38-42 单元场区积水。
- 4、泡水组件处理问题未确定。



主送单位	虞城县阿特斯新能源开发股份有限公司		
抄送单位	苏州高创特新能源发展股份有限公司 河南省同信电力工程有限公司 江苏锡安机电建设有限公司 中石化工建设有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司 虞城县项目监理部	发文时间	2018-9-20
注 本文件一式三份。			



# 会议签到表

会议名称	虞城县农村能源革命试点阿特斯 100MWp 光伏发电项目		
会议时间	2018年 9月 20 日		
会议地点	虞城县农村能源革命试点阿特斯 100MWp 光伏发电项目会议室		
序号	姓名	公司/单位名称	联系方式
1	苗华明	正衡监理	18539318759
2	卞利伟	飞衡监理	
3	张鹏飞	中石化建	
4	刘毅	高创特	
5	李曙光	飞衡监理	
6	郭雷	正衡监理	
7	宋永红	阿特斯	
8			
9	刘博	高创特	
10	刘勇	同信	
11	孙其民	同信电力	
12	孙玉丽	中石化建	
13	王更新		
14	李钢	同信电力	
15	宋松	阿特斯	
16	周晓林	高创特	
17	张康	高创特	



由 扫描全能王 扫描创建