

例会会议纪要

工程名称：虞城县农村能源革命试点阿特斯 100MWP 光伏发电项目 编号：YCGF-ZHJL-022

会议地点	总包单位会议室	会议时间	2018-10-04
会议主持人	苗守明	签到表附后	

会议主题：进度、质量、安全

上次会议问题落实情况：利民镇光伏区整改问题；乔集、张集光伏区征地问题

本次会议内容：

建设单位：

- 1、关于乔集、张集光伏区施工进度的问题，在集团公司领导来视察时也向领导们反映了，领导们对此也表示理解。但是不管怎样，我们项目部也必须想尽一切办法，采取必要的措施，向前推进。
- 2、有些发电单元刚抽排了水，开挖不成沟槽，可以等水位降过几天再施工；S37-S45发电单元水浸泡时间太长，可用挖机翻晒土，待达到打桩施工条件时再施工。
- 3、被水浸泡的组件可以使用，再使用的过程中出现破损、变形一定要留有现场影像资料。
- 4、现场电缆敷设要与图纸相符，不符之处要及时写联系单，由我方转发设计确认。
- 5、现场电气施工部分要统一标准，避免给消缺、整改带来很大的工程量。
- 6、组件安装尺寸、缝隙必须符合图纸设计。
- 7、张集桩打在了围栏外侧的，接地沟一定要走桩内侧。
- 8、已敷设完成的电缆，尽快完善电缆保护桩，加强安全的管理。

监理单位：

- 1、乔集、张集光伏区支架、组件安装大部分已完工，电气部分也在有序的进展中，已完工的发电单元也在逐步的并网中。项目合理组织施工人员，做好剩余的工作。
- 2、支架立柱、斜撑、檩条用气割孔没有杜绝，反而有扩展的趋势。我方再次强调支架出现气割扩孔，属于擅自施工，我监理方没有验收。返工整改属于施工方责任。
- 3、支架立柱下部分工字钢焊接工艺差，望项目部加大管理；现场出现的单晶、多晶混装一定要整改，严禁混装。



4、电气施工不到位的要加强管理。

5、在光伏区入口处或围栏断开处要设置安全标识、标语；严禁非施工人员进入，严禁家畜进入，若出现伤亡事故，项目部概不负责。

本周工程进度：

利民镇光伏区：

1、消缺整改中

升压站：

整改消缺。

乔集、张集光伏区：

1. 本周完成管桩 263 根(无场地)，共计完成管桩 31544 根，完成总工作量的 78.5%。箱变平台累计浇筑完成 42 个单元，完成总工作量的 87.5%。本周支架安装 288 组，支架共计安装 3505 组，完成总工作量的 70.5%。本周组件安装 526 组，组件共计安装 3223 组，完成总工作量的 65%。围栏完成 0 米，围栏共计完成 6000 米，完成总工作量的 70%。本周场区道路修建 5000m²，场区道路共计修建 19026m²，完成总工作量的 60.4%。

2. 电气部分：本周 2*70 直流电缆完成 3215 米，2*70 直流电缆共计完成 31000 米，完成总工作量的 56.4%。本周低压交流电缆完成 960 米，低压交流电缆共计完成 3940 米，完成总工作量的 68%。本周接地完成 4000 米，接地共计完成 24360 米，完成总工作量的 60.9%。本周汇流箱安装 104 台，汇流箱共计安装 405 台，完成总工作量的 60.3%。本周汇流箱接线 11 台，汇流箱接线共计完成 385 台，完成总工作量的 57.3。箱变共计安装 37 台，完成总工作量的 77%。高压电缆敷设共计 6680 米，完成总工作量的 74.2%。

上周完成 73-84 发电单元高压侧并网。

2. 截止到目前已进场材料：太阳能板 44.8MW，支架 50MW，汇流箱 528 台，箱变 45 台（含报废 8 台），逆变 40 台。

开关站：

1、消缺整改



35KV 外线:

- 1、线路、塔身消缺整改。

下周工作计划:

利民镇光伏区:

- 1、利民镇光伏区整改消缺

乔集、张集光伏区:

1. 张集 (73-84)、小朱寨 (50-68) 区域, 所有可施工区域的安装、电气工作全部施工完毕, 并网送电。
2. 场区道路修建 2000m², 占总量 6.5%。
3. 组件安装 4MW (37-44 单元)。
4. 支架安装 4MW (37-44 单元)。
5. 打桩视征地解决情况。

升压站:

- 1、生产楼整改消缺。

开关站:

- 1、施工完成, 消缺整改。

35KV 外线:

- 1、消缺整改。

存在问题:

- 1、40-51 发电单元、53-57 发电单元部分征地需解决 (已造成桩机窝工)。
- 2、光伏区部分单元及周边树木待砍伐。



监理单位（章）



主送单位	虞城县阿特斯新能源开发股份有限公司		
抄送单位	苏州高创特新能源发展股份有限公司 河南省同信电力工程有限公司 江苏锡安机电建设有限公司 中石化工程建设有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司 虞城县项目监理部	发文时间	2018-10-04

注 本文件一式三份。



会议签到表

会议名称	虞城县农村能源革命试点阿特斯 100MWp 光伏发电项目		
会议时间	2018年 10 月 4 日		
会议地点	虞城县农村能源革命试点阿特斯 100MWp 光伏发电项目会议室		
序号	姓名	公司/单位名称	联系方式
1	苗守明	正衡监理	
2	陈新	正衡监理	
3	郭晋	正衡监理	
4	张鹏飞	中石化建	
5	何勇	中石化建	
6	王琦	中石化建	
7	丁毅	中石化建	
8	仝晓林		
9	李曙光	正衡监理	
10	王更新		
11	高长江		
12	张志东		
13	李永平	阿特斯	
14	孙明	中石化建	
15			
16			
17			

