

例会会议纪要

工程名称：虞城县农村能源革命试点阿特斯 100MWP 光伏发电项目 编号：YCGF-ZHJL-023

会议地点	总包单位会议室	会议时间	2018-10-11
会议主持人	苗守明	签到表附后	
会议主题：进度、质量、安全			
上次会议问题落实情况：利民镇光伏区整改问题；乔集、张集光伏区征地问题			
本次会议内容： 建设单位： 1、光伏区内具备施工条件的道路，要抓紧去施工。 2、施工单位各发电单元标准要统一，按规范要求控制好电缆余量长度。 3、做好箱逆变、汇流箱防火封堵。 4、施工单位要提供基础桩的沉降观测数据。 5、现场散落的零部件要及时收回。 6、工程完工后，要与施工方进行线缆核对。 7、光伏区围栏大门要上锁，已发电的汇流箱也要带锁。 监理单位： 1、乔集、张集光伏区要合理组织人员，抓紧施工，尽快让具备发电的单元带上电。 2、现场电缆敷设、接地扁铁敷设要与图纸相符，不符之处要申请变更；竣工图与现场施工不符拒绝竣工验收。 3、新进场的施工人员，要进行安全教育，进行技术交底，安全交底。 本周工程进度： 利民镇光伏区： 1、消缺整改中 升压站： 整改消缺。			



乔集、张集光伏区:

1. 本周完成管桩 550 根(无场地), 共计完成管桩 32094 根, 完成总工作量的 80%。箱变平台累计浇筑完成 42 个单元, 完成总工作量的 87.5%。本周支架安装 151 组, 支架共计安装 3656 组, 完成总工作量的 73.5%。本周组件安装 260 组, 组件共计安装 3483 组, 完成总工作量的 70%。围栏完成 0 米, 围栏共计完成 6000 米, 完成总工作量的 70%。本周场区道路修建 2000m², 场区道路共计修建 21026m², 完成总工作量的 68%。

1.2 电气部分: 本周 2*70 直流电缆完成 4900 米, 2*70 直流电缆共计完成 35900 米, 完成总工作量的 65.3%。低压交流电缆共计完成 3940 米, 完成总工作量的 68%。本周接地完成 3500 米, 接地共计完成 27890 米, 完成总工作量的 69.7%。本周汇流箱安装 43 台, 汇流箱共计安装 448 台, 完成总工作量的 66.5%。本周汇流箱接线 24 台, 汇流箱接线共计完成 409 台, 完成总工作量的 61%。箱变共计安装 37 台, 完成总工作量的 77%。高压电缆敷设共计 6680 米, 完成总工作量的 74.2%。

截止今日, 50-68 单元, 71-84 单元, 已提供场地区域支架组件安装工作全部完成, 高压侧并网完成。50-68 单元、82 单元低压送电完成(约 24MW)。

2. 截止到目前已进场材料: 太阳能板 50.5MW, 支架 57MW, 汇流箱 528 台, 箱变 48 台(含报废 8 台), 逆变 48 台。

开关站:

1、消缺整改

35KV 外线:

1、线路、塔身消缺整改。

下周工作计划:

利民镇光伏区:

1、利民镇光伏区整改消缺



乔集、张集光伏区：

1. 张集（71-84）低压侧送电全部完成（约 16.5MW）。
2. 场区道路修建 2000m²，占总量 6.5%。
3. 组件安装 3MW（37-49 单元）。
4. 支架安装 3MW（37-49 单元）。
5. 打桩视征地解决情况。

升压站：

- 1、生产楼整改消缺。

开关站：

- 1、施工完成，消缺整改。

35KV 外线：

- 1、消缺整改。

存在问题：

- 1、光伏区部分单元及周边树木待砍伐。
- 2、43、44、53 单元村民阻工。
- 3、50-44 高压路径土地未提供。
- 4、40-51 发电单元、53-57 发电单元部分征地需解决（已造成桩机窝工）。

10 月 7 日统计未提供施工场地的情况如下：

区域	影响原因	影响容量	区域	影响原因	影响容量
S42	玉米地、数林	16 组	S52	阻工	12 组
S43	玉米地	8 组	S53	阻工	21 组
S44	玉米地	8 组	S54	玉米地、鱼塘	19 组
S45	树林	20 组、	S55	玉米地	17 组
S47	玉米地	52 组、箱变基础	S56	玉米地	16 组
S48	玉米地、树林	105 组、箱变基础	S57	玉米地	14 组
S49	玉米地	105 组、箱变基础	S61	鱼塘	14 组
S50	玉米地、树林	58 组	S62	鱼塘	14 组
S51	玉米地	16 组			

共计影响：组件：525 组、箱变基础：3 个、高压线路：44-50。



监理项目部（章）



主送单位	虞城县阿特斯新能源开发股份有限公司		
抄送单位	苏州高创特新能源发展股份有限公司 河南省同信电力工程有限公司 江苏锡安机电建设有限公司 中石化工程建设有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司 虞城县项目监理部	发文时间	2018-10-11

注 本文件一式三份。



会议签到表

会议名称 虞城县农村能源革命试点阿特斯 100MWp 光伏发电项目

会议时间 2018 年 10 月 11 日

会议地点 虞城县农村能源革命试点阿特斯 100MWp 光伏发电项目会议室

序号	姓名	公司/单位名称	联系方式
1	苗宇明	正衡监理	
2	王清	正衡监理	
3	张鹏飞	中石化建	
4	刘大伟	高剑特	
5	王清	中石化建	
6	张志东	中石化建	
7	邵霞	正衡监理	
8	刘毅	高剑特	
9	宋永	宋永	
10	王更新		
11	邵明	中石化建	
12			
13			
14			
15			
16			
17			

