

例会会议纪要

工程名称：虞城县农村能源革命试点阿特斯 100MWP 光伏发电项目 编号：YCGF-ZHJL-025

会议地点	总包单位会议室	会议时间	2018-10-26
会议主持人	苗守明	签到表附后	
会议主题：进度、质量、安全			
上次会议问题落实情况：利民镇光伏区整改问题；乔集、张集光伏区征地问题			
本次会议内容： 建设单位： 1、关于土地没有解决的或让干又阻碍施工的，我方会督促商务尽快解决。 2、渔光互补部分，我方会尽快将四周树木解决，让机械进场施工。 3、光伏区内视频监控，要抓紧施工，不要再耽误时间了。 4、合同内有消防施工内容，我会催促设计院尽快出图。 5、场区内施工道路要抓紧施工。 6、现在开始做固定资产统计，统计要细，要到位。 7、所有设备带电后，要进行系统联调。 8、现场一定要注意安全。 监理单位： 1、能施工的发电单元已不多，现场要进入消缺，项目管理人员要仔细检查。 2、箱逆变基础施工人员已更换，所更换的人员，施工质量太差，项目部一定要加强管理。对于不负责的施工人员要及时更换，工程质量不能降低。 3、工程资料抓紧时间做。 本周工程进度： 利民镇光伏区： 1、消缺整改中 升压站：			



整改消缺。

乔集、张集光伏区：

1. 本周完成管桩 892 根（约 1.3MW），共计完成管桩 33816 根，完成总工作量的 84.2%（约 50.5MW）。箱变平台累计浇筑完成 43 个单元，完成总工作量的 89.6%。本周支架安装 223 组（约 2.6MW），支架共计安装 4086 组（约 48.6MW），完成总工作量的 82%。本周组件安装 273 组（约 1.8MW），组件共计安装 3903 组（约 46.4MW），完成总工作量的 78.4%。围栏完成 0 米，围栏共计完成 6000 米，完成总工作量的 70%。本周场区道路修建 0m²，场区道路共计修建 23326m²，完成总工作量的 74%。

1.2 电气部分：汇流箱共计安装 505 台，完成总工作量的 75%。箱变共计安装 40 台，完成总工作量的 83%。高压电缆敷设共计 7470 米，完成总工作量的 83%。

截止今日，50-68 单元，71-84 单元，已提供场地区域支架组件安装工作全部完成，高压侧并网完成。38、39、42、43、44 区域，50-68 单元、71-84 单元低压送电完成。

2. 截止到目前已进场材料：太阳能板 51MW，支架 57MW，汇流箱 528 台，箱变 48 台（含报废 8 台），逆变 44 台。

开关站：

1、初步验收不合格项消缺整改

35KV 外线：

1、初步验收不合格项线路、塔身消缺整改。

下周工作计划：

利民镇光伏区：

1、利民镇光伏区整改消缺

乔集、张集光伏区：

1. 场区道路修建 2000m²，占总量 6.5%。

2. 组件安装 2MW



3. 支架安装 2MW
4. 打桩 2000 根。
5. 已送电区域汇线绑扎，消缺整改，警示标示张贴，质量安全检查。
6. 视频监控施工。

升压站：

- 1、生产楼整改消缺。

开关站：

- 1、施工完成，消缺整改。

35KV 外线：

- 1、消缺整改。

存在问题：

- 1、光伏区部分单元及周边树木待砍伐。
- 2、部分发电单元征地问题待解决。
- 3、泡水设备处理措施急需制定。
- 4、汇流箱需通知厂家尽快发货。



主送单位	虞城县阿特斯新能源开发股份有限公司		
抄送单位	苏州高创特新能源发展股份有限公司 河南省同信电力工程有限公司 江苏锡安机电建设有限公司 中石化工程建设有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司 虞城县项目监理部	发文时间	2018-10-26

注 本文件一式三份。



会议签到表

会议名称	虞城县农村能源革命试点阿特斯 100MWp 光伏发电项目		
会议时间	2018年 10 月 26 日		
会议地点	虞城县农村能源革命试点阿特斯 100MWp 光伏发电项目会议室		
序号	姓名	公司/单位名称	联系方式
1	苗宇明	正衡了监理	
2	刘总	高剑明	
3	高建	高剑明	
4	高建	高剑明	
5			
6	何勇	中石化建	
7	孙玉朋	中石化建	
8	李瑞宏	正衡监理	
9	郭雷	正衡监理	
10	张鹏飞	中石化建	
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			

