

例会会议纪要

工程名称：虞城县农村能源革命试点阿特斯 100MWP 光伏发电项目 编号：YCGF-ZHJL-029

会议地点	总包单位会议室	会议时间	2018-11-22
会议主持人	王洪光	签到表附后	
会议主题：进度、质量、安全			
上次会议问题落实情况：利民镇光伏区整改问题；乔集、张集光伏区征地问题			
本次会议内容： 建设单位： 1、后期需要补半组桩区域已确认可以施工。 2、柱头防腐作业有部分柱头刷漆不到位；刷漆时注意干燥，防止水汽。 3、现场发现有施工人员在光伏场区组件下擅自烧柴，此事绝不允许，再次发现直接罚款。 4、组件压块边距注意尺寸，要符合技术要求，要求工人控制好尺寸；不符合要求的，抓紧时间整改。 5、天气渐寒，施工人员取暖注意安全，禁止煤炉、木炭取暖，注意防火通风，用电取暖注意人走电断。 6、最近有大雾天气，务必让施工人员注意路途安全，车速放缓，行车避让；支架组件安装人员注意登高作业时，脚下一定要踩稳，脚手架放置固定稳。 7、工程资料抓紧时间签字盖章，争取与工程结束同步交付。 监理单位： 1、现场收尾工作与消缺工作同步进行，尽量一次完成做好，避免二次消缺。 2、现场安全、文明施工还要继续保持，支架、组件安装注意登高安全，刷漆人员也要佩戴好安全帽。 3、现场施工余量不多，施工质量必须与之前要求规范一致。 4、施工人员一定要注意安全，支架组件安装人员登高作业一定要做好防护，注意脚下打滑；宿舍取暖禁止使用煤炉、木炭，防止一氧化碳中毒，电类取暖设备做到人走电断，防止发生火灾。			



本周工程进度:

利民镇光伏区:

1、初步竣工验收后消缺整改中

升压站:

初步竣工验收后整改消缺完成中。

乔集、张集光伏区:

1、本周完成管桩 889 根 (约 1.3MW), 共计完成管桩 37439 根, 完成总工作量的 90% (约 55.2MW)。箱变平台累计浇筑完成 47 个单元, 完成总工作量的 98%。

本周支架安装 97 组 (约 1.35MW), 支架共计安装 4565 组 (约 54.3MW), 完成总工作量的 90.6%。本周组件安装 114 组 (约 1.3MW), 组件共计安装 4544 组 (约 54MW), 完成总工作量的 90.2%。围栏共计完成 6000 米, 完成总工作量的 70%。

本周场区道路修建 0m², 场区道路共计修建 23326m², 完成总工作量的 74%。

电气部分: 汇流箱接线共计完成 574 台, 完成总工作量的 85.4%。箱逆变共计安装 47 台, 完成总工作量的 98%。高压电缆敷设共计 7470 米, 完成总工作量的 83%。

2. 截止到目前已进场材料: 太阳能板 55.4MW, 支架 57MW, 汇流箱 672 台, 箱变 48 台 (含报废 8 台), 逆变 48 台。

开关站:

1、初步验收不合格项消缺整改。

35KV 外线:

1、初步验收不合格项线路、塔身消缺整改。

下周工作计划:

利民镇光伏区:

1、利民镇光伏区整改消缺

乔集、张集光伏区:

1. 场区道路修建 3500m², 占总量 10%。



2. 69、70 支架组件安装，其他区域视征地解决情况。
3. 箱变平台浇筑 1 台。
4. 已送电区域汇线绑扎，消缺整改，桩头防腐，警示标示张贴，质量安全检查。
5. 视频监控施工。
6. 箱变安装维修，逆变安装。
7. 高压电缆敷设。
8. 施工资料完善。

升压站：

- 1、生产楼整改消缺。

开关站：

- 1、施工完成，消缺整改。

35KV 外线：

- 1、消缺整改。

存在问题：

- 1、光伏区部分单元及周边树木待砍伐。
- 2、部分发电单元征地问题急需解决。（已有部分安装队伍、电气施工队伍窝工）
- 3、69、70 发电单元常年积水，土质极差，电缆沟开挖困难，能否改为架空线路？
- 4、泡水箱变维修事宜。

监理项目部（章）：



主送单位	虞城县阿特斯新能源开发股份有限公司		
抄送单位	苏州高创特新能源发展股份有限公司 河南省同信电力工程有限公司 江苏锡安机电建设有限公司 中石化工程建设有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司 虞城县项目监理部	发文时间	2018-11-22

注 本文件一式三份。



会议签到表

会议名称	虞城县农村能源革命试点阿特斯 100MWp 光伏发电项目		
会议时间	2018年 11 月 22 日		
会议地点	虞城县农村能源革命试点阿特斯 100MWp 光伏发电项目会议室		
序号	姓名	公司/单位名称	联系方式
1	李永元	高剑明	
2	刘强	高剑明	
3	许克先	王继兴	
4	李曙光	王继兴	
5	郭雷	王继兴	
6	张表	王继兴	
7	张鹏	中研建	
8	王春	中研建	
9	何勇	中研建	
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			

