

例会会议纪要

工程名称：虞城县农村能源革命试点阿特斯 100MWP 光伏发电项目 编号：YCGF-ZHJL-011

会议地点	总包单位会议室	会议时间	2018-7-20
会议主持人	苗守明	签到表附后	
会议主题：进度、质量、安全			
上次会议问题落实情况：利民镇光伏区整改问题；乔集、张集光伏区征地问题			
本次会议内容：			
建设单位：			
1、阿特斯质量安全部到现场进行了检查，并提出了很多需要整改的项，望施工单位按规范要求，在 7 月 30 日之前整改完成，并对这次检查整改项进行逐条回复。			
2、利民镇 45MW 还没有完工的工程抓紧施工，例如：光伏区 S26 发电单元打桩还未完成、一些发电单元支架、光伏板还没有安装，箱逆变平台栏杆还没有施工；升压站生产楼施工还未完成。			
3、乔集、张集 60MW 必须在 730 并网发电，现在 35KV 外线、开关站、光伏区工期很紧张，尤其 35KV 外线最为关键，工程量也很大，所以要求施工单位采取一切措施，加班加点，增加施工人员、机械，确保 730 能按时发电。			
4、升压站伸缩大门抓紧安装上，禁止外来人员进入，以确保电站运行安全。			
5、35KV 外线进度滞后，接地下周必须全部完成，需加派人手赶并网进度，730 不能如期并网，按合同上进行罚款。			
6、开关站、光伏区、35KV 外线，做好并网的准备，所需的设备、材料必须按时到场，设备检测、调试单位都要确定好。			
7、乔集、张集光伏区处于三省交界处当地人员很复杂，场内施工人员必须统一着装，便于区分和管理；支架、组件、电缆等材料都已进场，项目部管理人员夜晚要安排人员值班巡逻。			
8、35KV 外线做好保护定值计算，做好一切检测、试验的准备。			
9、近日持续高温天气，防暑降温工作要做到位，中暑基本救治常识普及，防暑药品配备到位。			
10、施工单位要做到资料与实体同步。			



监理单位:

- 1、730 并网的目标已确定, 施工单位时间观念要加强, 合理安排施工人员, 合理安排上下班时间, 各负其责, 各单位完成自己的工程量。不能完成目标按合同给予重罚。
- 2、利民镇光伏区整改消缺量很大, 现场施工人员严重不足, 望施工单位合理把握。
- 3、升压站生产楼砌筑质量很差, 砌体没有错缝、砂浆不饱满、灰缝厚度大小不一, 垂直度、平整度达不到规范要求。
- 4、乔集、张集光伏区地质问题, 地勘、设计也已到场, 提出了打桩工艺流程方案, 望施工单位采纳施工。
- 5、升压站生产楼施工质量要改观、包括下一步进行的架体搭设、钢筋绑扎、模板制作安装、加固。
- 6、利民镇光伏区不要认为工程进入收尾阶段而不戴安全帽, 发现会进行重罚。
- 7、35KV 外线施工安全帽、安全带配备齐, 安全带检查是否老旧并及时更换, 做到安全操作安全施工。
- 8、乔集、张集光伏区、开关站临时用电, 一定要按审批的方案执行。
- 9、利民镇光伏区、升压站在没有移交前, 所有的成品保护由施工单位负责。
- 10、利民镇会后质量安全大检查, 乔集、张集 7 月 25 日质量安全大检查。

本周工程进度:

利民镇光伏区:

- 1、利民镇光伏区支架安装完成 44.4MW。
- 2、利民镇光伏区组件安装完成 43.55MW。
- 3、汇流箱合计安装 498 台, 接线完成 458 台。
- 4、围栏到货完成, 施工累计完成 8200 米。
- 5、防雷接地施工(主接地网)合计完成 45MW。
- 6、19-36 区, 本周共计完成 9 个区域并网。
- 7、直流电缆 2*70、2*95 增补到货; 1*4 直流电缆增补到货; 支架、组件增补到货。

升压站:

- 1、生产楼地面浇筑完成、构造柱浇筑完成。

乔集、张集光伏区:



1、已打管桩 4500 根，乔集支架安装 42 组，组件安装 7 组；张集正在试装组件，人员 30 人。

2、截止到目前已进场材料： $\Phi 300$ 的 5M 长 8551 根、 $\Phi 300$ 的 10M 长 2737 根、 $\Phi 400$ 的 5 米 292 根、 $\Phi 400$ 的 10 米 10 根、 $\Phi 400$ 的 11 米 62 根、组件到货 5.8MW，电缆 63 盘。

开关站：

1、设备基础平台浇筑完成。

35KV 外线：

1、浇筑完成 59 基；地面组塔完成 49 基；立塔施工完成 44 基。

2、接地完成 11 基。

3、放线完成 26-33#。

下周工作计划：

利民镇光伏区：

1、利民镇光伏区组件安装完成。（除有争议区域，全部完成）

2、利民镇光伏区支架安装完成。（除有争议区域，全部完成）

3、汇流箱接线完成；防雷接地施工完成；直流电缆敷设、接线完成。

4、箱逆变平台栏杆安装完成。

乔集、张集光伏区：

1、打管桩 5000 根、围栏安装 2000 米。

2、组件安装 5MW、箱、逆变基础平台浇筑完成 10 个。

升压站：

1、生产楼一层屋面浇筑完成。

开关站：

1、一次二次设备、线材到场安装。

35KV 外线：

1、塔基浇筑完成；组塔完成 60 级。

2、立塔施工完成 60 基。

3、接地完成 40 基。



4、放线完成 20-26#、33-40-47#。

存在问题：

1、利民镇 S12、S26 发电单元土地问题存在争议、树木阴影遮挡问题请业主尽快给出书面回复通知。

2、张集、乔集部分征地问题尚未解决，村民经常阻工、树木未砍伐（6000 多棵），部分鱼塘未回填；S57 并网区土地问题未解决。

3、因 71-75 号系统光伏区自然地面地势较高，桩基完成后桩身外露 1.5 米，需要场平降低原始标高。但当地百姓阻挠施工，现不能施工，需要业主协商解决。



主送单位	虞城县阿特斯新能源开发股份有限公司		
抄送单位	苏州高创特新能源发展股份有限公司 河南省同信电力工程有限公司 江苏锡安机电建设有限公司 中石化工程建设有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司 虞城县项目监理部	发文时间	2018-7-20

注 本文件一式三份。



会议签到表

会议名称	虞城县农村能源革命试点阿特斯 100MWp 光伏发电项目		
会议时间	2018 年 7 月 20 日		
会议地点	虞城县农村能源革命试点阿特斯 100MWp 光伏发电项目会议室		
序号	姓名	公司/单位名称	联系方式
1	苗宇明	正衡监理	18539318759
2	李和平	阿特斯	13517521311
3	杨旭	阿特斯	13775855547
4	闫晓明	阿特斯	18351786865
5	李瑞宗	正衡监理	13839155521
6	刘玉	同信电力	13703972116
7	邵军	锅安机电	18682788635
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			



会议签到表

会议名称	虞城县农村能源革命试点阿特斯 100MWp 光伏发电项目		
会议时间	2018 年 7 月 20 日		
会议地点	虞城县农村能源革命试点阿特斯 100MWp 光伏发电项目会议室		
序号	姓名	公司/单位名称	联系方式
1	张鹏飞	中石化建	
2	王青	中石化建	
3	李曙光	正衡监理	13839155521
4	董海峰	正衡监理	1393761279
5	崔岩柯	商丘华升	15539013500
6	孙其民	同信电力	18331040865
7	王更彩		
8	何勇	中石化建	15048158284
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			

