

第一次工地例会纪要

工程名称：虞城县农村能源革命试点阿特斯 100MWP 光伏发电项目 编号：FGGF-GDLH-001

会议地点	总包单位会议室	会议时间	2018-5-2
会议主持人	周卫强	签到表附后	
会议主题：建设单位授权			
上次会议问题落实情况：			
本次会议内容：			
建设单位：			
1、介绍监理单位、施工单位的参建人员，介绍工程信息及基本情况			
2、选择工程分包的认可权			
3、征得委托人的同意，监理人有权发布开工令、停工令、复工令；			
4、工程上使用的建筑材料和施工质量的检验权；			
5、工程施工进度、施工质量、安全生产文明施工监督权；			
6、本工程为确保 630 并网发电工程，目前距 630 不足 2 个月的时间，对我们所有参建单位来说，时间非常紧。期间望各参建单位能紧密的配合，按期保质保量的完成。			
监理单位：			
1、受建设单位的委托，我公司很快组建了监理项目部。按照监理合同，通过三控三管、一协调对施工阶段的施工单位进行管理。			
2、认真审核工程量、质量、进度，认真审核施工单位提请的工程款支付申请表，把好工程付款关。			
3、认真审核施工单位提交的工程竣工结算报表。			
4、认真把好原材料、构配件使用关，杜绝使用未经检验或检验不合格的材料。			
5、认真把好关键工序、重点部位施工关。			
6、督促施工单位按工程进度计划、合理组织平行和交叉作业。			
7、每周五下午三点开监理例会，项目经理、现场负责人、管理人员要按时参加。			
8、目前升压站、外线已经开始施工了一段时间，升压站室外基础已完成 60%，外线塔基也已完成 70%；光伏区先开 30MW，项目管理人员			
9、每道工序报监理验收前，施工单位要进行三检验收即自检、互检、专检，若同			



一道工序 2 次验收不合格，当日不再进行验收。验收合格后再进行下道工序施工。

10、最近发现有基级塔基拆模后外观质量较差，预埋螺栓偏移较大，基础柱不垂直。

11、施工资料要采用河南省质检站所发的表格模板，若没有联系质检站购买。总包单位要尽快完善施工资料，做到资料与实体同步。


12、施工单位尽快制定出总进度计划，每周再把进度计划细化，细化到每个工序。每周开监理例会对比总进度计划是否存在偏差，若有偏差，制定可执行的纠偏措施。

13、建立项目微信群，便于信息的传达、沟通、管理。。

施工单位：

- 1、坚决按监理单位和建设单位所讲的去办事，确保工程如质、如量、如期完成。
- 2、关于监理所以出的外线塔基外观质量的问题，我们会及时改正，以后不会再出现。

监理项目部（章）：



主送单位	虞城县阿特斯新能源发展股份有限公司		
抄送单位	苏州高创特新能源发展股份有限公司 河南省同信电力工程监理有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司 虞城县项目监理部	发文时间	2018-5-2

注 本文件一式三份。



由 扫描全能王 扫描创建

监理例会会议签到表

时间：2018年5月2日

姓 名	工 作 单 位	职务/职称	电 话
周正强	阿特斯	项目经理	18861588986
赵开成	同信电力	项目负责人	13523700358
潘江成	同信电力	项目总负责人	13781413814
刘玉	同信电力	项目经理	13703972116
杨寸意	江苏锦宏	项目负责人	17181180008
王俊卿	同信电力	资料员	17337042692
刘坤	阿特斯	土建	18862424987
丁迪	阿特斯	工程收束	18651821701
苗守明	正衡监理	总造	18539318759
李俊	正衡监理	专监	13766688803
董晓军	正衡监理	专监	1393761279

