

# 进度、质量、安全专题会议纪要

工程名称：襄城其农村能源革命试点阿特斯 100MWP 光伏发电项目 编号：001

会议地点	总包单位会议室	会议时间	2018-5-14
会议主持人	苗守明	签到表附后	

会议主题：进度、质量、安全

上次会议问题落实情况：

本次会议内容：

建设单位：

- 1、先制定一个总的进度计划，在制定二级、三级，越来越细化，详细到每一天。
- 2、利民镇光伏区 S1、S10、S11 单元桩身外露长度出了问题，业主方、监理方、施工方都有责任。在以后的施工中，要先看图纸，对图纸分析了解没有问题后再施工，有矛盾、有疑问时不得施工。业主项目部可以向公司申请资金，买投影仪，给项目问题分析、探讨带来便利。
- 3、我们业主单位会根据报备流程、质检流程做好外围工作。
- 4、现场所到物料要有专人看管，我们所提供的材料、设备到场移交给分包后，分包负有看管责任。

监理单位：

- 1、同信电力、锡安机也要制定可执行的总进度计划，并上墙。
- 2、业主单位需与设计院沟通下住人预制舱图纸什么时候能出图，住人预制舱也属于省质监站检查项。
- 3、升压站施工人员不足，以目前进度来看，若不增加施工人员，会影响到施工进度。
- 4、利民镇光伏区进度缓慢，管桩每天到货量少，桩机少，每天所打的桩也比较少。
- 5、利民镇光伏区项目管理人员施工组织不到位，材料、设备、机械、人员都没有落实到位，组织不合理。
- 6、利民镇光伏区由于工期紧，设计出图慢，在没有图纸会审的情况下就开始了施工。设计图纸标高、桩入土深度、桩身外露长度有矛盾，在没有得到解决的情况下就开始了施工，造成 S1、S10、S11 单元桩身外露长度小于 2.0 米。根据现场实际标高



情况，把桩顶标高进行了调整，并得到了设计院的确认。

7、利民镇光伏区 S11 单元出现了沉桩现象，我监理方发现后在得到业主同意的情况下，下达了该区域暂停工的通知单。待设计给变更方案。

8、组件到货后吊卸时要有专职安全员及吊车指挥员；组件堆放场地要设置安全防火标识、防火隔离带、灭火器等消防器材。

9、施工单位尽快完善资料，本周三设计院到场，把该设计院签字的资料做好，设计图纸存在的问题该提的提出来。

10、以目前的进度，省质检站该来首检了，请业主把项目备案、质检监督备案手续做好，注意检查流程。

10、请业主提供一套图纸，以便监理方对工程质量有个更好的把控。

施工单位：

1、我们最近又找了 2 家管厂，让厂家增加供应量；明天会增加 2 台桩机，加快打桩进度。

2、这两天会好好看看图纸，图纸会审时把该提的问题提出来。



监理项目部（章）：

主送单位	虞城县阿特斯新能源发展股份有限公司		
抄送单位	苏州高创特新能源发展股份有限公司 河南省同信电力工程监理有限公司 江苏锡安机电建设有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司 虞城县项目监理部	发文时间	2018-5-14

注 本文件一式三份。



由 扫描全能王 扫描创建

# 会议签到表

项目名称	虞城县农村能源革命试点阿特斯 100MWp 光伏发电项目		
会议主题	现场进度、质量、安全专题会议		
会议时间	2018年 5月 14日 时间： 12:30		
组织单位	业主	会议地点	光伏会议室
	与会单位	与会人员	
	虞城阿特斯新 能源开发有限 公司	周卫强	
各 与 会 人 员 签 到 栏	苏州高创特新 能源发展股份 有限公司	李文生 任建伟 徐玉军	
	常州正衡电力 工程监理有限 公司	苗学明	
	江苏锡安机电 建设有限公司	孙鹏 邱军 刘海涛 侯小波	

