

会议纪要

编号: JLHY-003

工程名称: 江苏凯聚 4MWp 分布式光伏发电项目

签发: 苏伟

会议地点	施工项目部会议室	会议时间	2018/5/19
会议主持人	苏伟		
会议主题: 监理例会			
上次会议问题落实情况: 无			
本次会议内容: 2018 年 5 月 19 日下午, 由业主项目部组织, 监理项目部监理代表主持, 施工项目部管理人员参加, 召开了江苏凯聚光伏发电项目工程安全、质量及进度协调例会。 会议主要内容: 1、拆装组件必须吊装一箱, 散开一箱, 绝对不能在同一位置摆放超过一箱组件, 未拆箱组件不得在屋顶过夜。 2、屋顶安全防护做的不标准, 已搭建的防护要进行整改, 防护数量要增加。 3、加强现场劳动纪律, 必须委派专人负责各施工部位, 严禁出现违反安全文明施工的行为。 4、组件拆箱要轻拿轻放, 拆捆扎线不能野蛮施工, 硬拉硬拽, 必须使用专用工具拆除。 5、要做好对厂房屋顶的保护, 禁止踩踏彩钢板瓦楞、采光带等易损伤区域。 6、做好现场的卫生保持工作, 所有施工垃圾必须边施工边清理。 7、所有物料、设备、剩余件、施工垃圾必须采用吊车上下运输, 不得直接扔下厂房。 8、所有光伏组件的安装工作必须按计划于 6 月 5 日前完成。 9、现场严禁出现赤裸上身、不正确佩戴安全帽、吸烟等习惯性违章。 10、施工期间的防暑工作要准备充分, 确保工作人员的人生安全。比如:			

现场备好绿豆水等防暑降温物品。

11、遇到雷雨天气，应及时组织作业人员有序安全的撤离。

12、所有程序完工后需经过业主单位和监理单位共同验收。

13、夏季施工面临雨多、风大、高温等不利环境因素的影响并能直接危及施工安全，给施工带来无法估量的损失。因此合理的安排组织施工，采取安全技术措施积极应对夏季施工面临的各种危险状况，对排查安全隐患、保障施工生产安全，具有重大意义。做到加强管理、周密计划、措施到位、责任落实。

14、总结：要求施工单位加快进场施工进度，安全合理安排施工进度计划，对所需解决问题及时进行汇报。争取早日实现并网。

主送单位	江苏凯聚新能源有限公司		
抄送单位	中国能源建设集团天津电力建设有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司 江苏凯聚光伏发电项目 监理项目部	发文时间	2018.5.20

