

会 议 纪 要

编号：CZZH-CYJY-006

工程名称：泰州市中正农业发展有限公司华港 9MW 渔光互补地面电站光伏发电项目

签发：

会议地点	现场办公室	会议时间	2018 年 6 月 25 日星期一
会议主持人	班文君		
会议主题： 施工总进度计划安排及对现场施工安全要求			
本次会议内容： 1、6 月 27 日市供电局反送电，要求总包单位及时增加施工人员进场施工，并进行设备调试，确保调试联调成功，并形成书面记录，现场卫生清理工作要加强 2、安排人员进行问题整改，确保省质检提出的问题确保整改到位 3、柱头防腐要求除锈必须彻底，基面处理干净后再进行油漆刷涂 4、现场不允许野蛮施工，水中作业时必须穿戴救生衣，梯子不允许直接靠在组件上面，组件安装时不允许用手拍打组件表面，施工人员必须系安全带，组件表面的泥斑及时清理 5、现场施工人员要做好安全交底切实落实好 618 安全会议精神；施工时必须戴好安全帽做好防护设施；夏季施工要做好防暑工作，严禁酒后作业。 6、现场所有单位的负责人必须到现场加强管理，确保安全生产			
主送单位	泰州市中正农业发展有限公司		
抄送单位	晋能清洁能源科技股份有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2018 年 6 月 25 日星期一

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。