

会 议 纪 要

编号: CZZH-CYJY-007

工程名称: 泰州市中正农业发展有限公司华港 9MW 渔光互补地面电站光伏发电项目

会议地点	现场办公室	会议时间	2018 年 7 月 2 日星期一
会议主持人	班文君		
会议主题: 施工总进度计划安排及对现场施工安全要求			
本次会议内容: 1、6 月 28 日市供电局反送电成功, 要求各施工单位及时安排人员进行汇流箱接线, 确保每台汇流箱在最短的时间内发电 2、安排人员进行问题整改, 确保提出的问题确保整改到位 3、柱头防腐要求除锈必须彻底, 基面处理干净后再进行油漆刷涂, 电缆软管必须封堵 4、现场不允许野蛮施工 5、雨季即将来临, 要求现场所有单位的负责人必须到现场加强管理, 确保安全施工			
主送单位	泰州市中正农业发展有限公司		
抄送单位	晋能清洁能源科技股份有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2018 年 7 月 2 日星期一

注 会议纪要由监理项目部起草, 经总监理工程师签发后下发。