

会 议 纪 要

编号：CZZH-CYJY-008

工程名称：泰州市中正农业发展有限公司华港 9MW 渔光互补地面电站光伏发电项目

会议地点	现场办公室	会议时间	2018 年 7 月 9 日星期一
会议主持人	班文君		
会议主题： 施工总进度计划安排及对现场施工安全要求			
本次会议内容： 1、由于雨季到来，连下一个周的雨，光伏区水位过高，汇流箱位置与水位的安全距离不够，经与设计院沟通同意增高汇流箱的高度，要求施工单位及时安排人员进行施工，全部发电安全 2、要求总包单位确定道路、围栏和办公用房的施工时间 3、现场消缺必须严格按照图纸设计要求和规范要求进行施工，不允许马虎 4、现场不允许野蛮施工 5、雨季到来，要求每个单位必须每天检查现场的设备与线路安全			
主送单位	泰州市中正农业发展有限公司		
抄送单位	晋能清洁能源科技股份有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2018 年 7 月 9 日星期一

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。