

## 会 议 纪 要

编号: CZZH-CYJY-009

工程名称: 泰州市中正农业发展有限公司华港 9MW 渔光互补地面电站光伏发电项目

会议地点	现场办公室	会议时间	2018 年 7 月 16 日星期一
会议主持人	班文君		
会议主题: 施工总进度计划安排及对现场施工安全要求			
本次会议内容: 1、由于雨季到来,前期下雨量过大,光伏区内积水严重,导致不能正常进行消缺整改施工,要求施工单位积水安排人员进行排水,确保正常施工 2、要求总包单位确定道路、围栏和办公用房的施工队伍和施工时间 3、现场消缺必须严格按照图纸设计要求和规范要求施工,不允许马虎 4、现场不允许野蛮施工 5、现场的汇流箱要求施工单位安排专业人员尽快调整高度,确保下一个雨天的到来不会影响现场设备的安全			
主送单位	泰州市中正农业发展有限公司		
抄送单位	晋能清洁能源科技股份有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2018 年 7 月 16 日星期一

注 会议纪要由监理项目部起草,经总监理工程师签发后下发。