

会 议 纪 要

编号：CZZH-CYJY-013

工程名称：泰州市中正农业发展有限公司华港 9MW 渔光互补地面电站光伏发电项目

会议地点	现场办公室	会议时间	2018 年 8 月 13 日星期一
会议主持人	班文君		
会议主题： 施工总进度计划安排及对现场施工安全要求			
本次会议内容： 1、注意现场施工安全，同时做好高温防暑工作，做好施工时间和作息时间的合理安排，防止中暑，做好个人后勤工作 2、道路平整必须按照图纸设计要求和现场实际情况进行施工，保证路基的宽度和水平高度一致，局部不合格的重新安排整改，已经整改好的路基进行压实，以备后期铺设碎石 3、办公用房施工要加快施工进度，确保月底交付使用 4、现场消缺必须严格按照图纸设计要求和规范要求进行施工，不允许马虎，根据现场实际情况必须增加施工人员以保证项目的整体进度 5、做好台风预防工作			
主送单位	泰州市中正农业发展有限公司		
抄送单位	晋能清洁能源科技股份有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2018 年 8 月 13 日星期一

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。