

会 议 纪 要

编号：CZZH-CYJY-015

工程名称：泰州市中正农业发展有限公司华港 9MW 渔光互补地面电站光伏发电项目

会议地点	现场办公室	会议时间	2018 年 8 月 27 日星期一
会议主持人	班文君		
会议主题： 办公用房进度计划安排及对现场施工安全要求			
本次会议内容： 1、办公用房地基已经浇筑结束，现在要求加快施工进度，确保月底项目完工同时要求注意质量，资料要与工序同步，但是目前施工人员太少，不能够满足施工需要，要求施工单位必须马上增加人员进行施工，否则造成的延期误工损失由施工单位自己承担 2、现场消缺必须严格按照图纸设计要求和规范要求要求进行施工，整改结束后通知业主和监理验收 3、注意现场安全和人员安全			
主送单位	泰州市中正农业发展有限公司		
抄送单位	晋能清洁能源科技股份有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2018 年 8 月 27 日星期一

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。