


## 会 议 纪 要

编号: GFDZJHM09-002

工程名称: 张北光伏电站容配比优化改造工程项目

签发:



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |      |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------|-----------|
| 会议地点                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 张北光伏电站容配比优化改造工程会议室 | 会议时间 | 2018年6月1日 |
| 会议主持人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 田同有                |      |           |
| 会议主题: 审查上次监理周例会落实情况。本周施工材料、人员进场情况, 施工安全、质量、进度情况。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |      |           |
| <p>上次会议问题落实情况:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、项目已于2018年5月21日开工, 施工单位将施工人资质下周报监理部。(已报送)</li> <li>2、施工单位对现场人员抓紧进行三级安全教育以及每天施工前对施工人员必须要安全交底、技术交底(已进三级行安全教育及安全、技术交底)。</li> <li>3、施工现场临时用电设施要完善, 电柜门要上锁, 接地极完善(未完善)。</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |      |           |
| <p>本次会议内容:</p> <p><b>业主项目部(运维站代):</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>一、针对5区施工新增组件基础占用道路的问题(影响运维站对光伏区域巡检), 望总包方及时和设计院联系沟通并拿出可行方案。</li> <li>二、望总包方对施工现场发现的问题及时与监理项目部汇报。</li> <li>三、总包方所有施工人员要严格遵守场区规定各项规章制度(运维站制定)。</li> </ol> <p><b>监理项目部(常州正衡):</b></p> <p><b>一、进度</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、根据总包方制定的进度计划完成情况如下:                     <ol style="list-style-type: none"> <li>(1)人员进场23人, 实际进场19人。</li> <li>(2)条形基础支墩浇注400个, 实际浇注0个。</li> <li>(3)支架材料进场163组, 实际进场0组。</li> <li>(4)3x7阵列组件支架安装2组, 2x21阵列组件支架安装1组, 实际安装0组。</li> </ol> </li> </ol> <p><b>二、安全</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、搅拌机电源箱漏电保护器不符合要求。</li> <li>2、施工现场电锯未安装接地, 临时用电电源箱未安装接地线。</li> <li>3、施工现场没有专职安全员。</li> </ol> <p><b>三、质量</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、条形基础坑基未夯实, 且进行支模。</li> </ol> <p><b>四、要求</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、要求总包单位对监理项目部提出各项问题要认真重视落实到现场施工各个班组, 避免此类问题再</li> </ol> |                    |      |           |



由 扫描全能王 扫描创建

次出现。

2、总包单位要每天对施工现场安全、质量、进度严格管控。在下周对已滞后的工期尽快赶超，要确保在合同工期内完成施工，在节点前顺利并网

3、积极落实施工材料进场时间（光伏支架、U型镀锌螺栓、水泥、砂石等材料）

4、确保施工现场人员、机械设备安全零事故。

**施工单位（上电工程）：**

1、针对监理项目部今日周例会提出的各项问题要认真整改落实到位。

2、关于五区光伏支架举出占用道路问题已和设计院联系沟通。

3、光伏支架及镀锌U型螺栓已多次督促生产厂家尽快发货，现计划6月5日到货。

4、光伏支架基础已开挖350个（截止6月1日下午5点）。

5、光伏支架基础支墩支模与完成70（截止6月1日下午5点）个。

6、施工机械设备（搅拌机）明日开始调试。

7、水泥、砂石计划6月5日进场，开始浇筑。

|      |                          |      |           |
|------|--------------------------|------|-----------|
| 主送单位 | 张北光伏电站容配比优化改造工程项目部       |      |           |
| 抄送单位 | 上海上电工程有限公司项目部            |      |           |
| 发文单位 | 张北光伏电站容配比优化改造工程<br>监理项目部 | 发文时间 | 2018年6月1日 |

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



监理周例会



