

会 议 纪 要

编号: GFDZJBM09-004

工程名称: 张北光伏电站容配比优化改造工程项目

签发: 

会议地点	张北光伏电站容配比优化改造工程会议室	会议时间	2018年6月15日
会议主持人	田同有		
会议主题: 本周施工材料、人员进场情况, 施工安全、质量、进度情况、停工整改情况。			
本次会议内容: 业主项目部(运维站代): 1、每次例会前通报上周会议纪要中工作落实情况, 若未完成将进行考核; 2、安全问题责任到人, 避免发生安全事故; 3、现场施工人员无法满足施工要求, 需施工单位增加施工作业人员; 4、请各单位严格遵守监理例会制度, 若有特殊情况无法参加监理例会, 请提前向监理部请假说明情况; 5、总包方对6月12日上海电力新能源有限公司检查出的问题能够认真整改; 监理项目部(常州正衡): 上海电力新能源有限公司领导一行四人于6月12日莅临本项目检查, 对本项目存在的问题进行了汇总, 现通报所有参会人员: 1、总包现场负责人无资质。 2、桩基基础质量不到位(浇筑前基础面未平整以及钢筋笼未扎紧散乱)。 3、现场检查发现一辆农用拖拉机未报审, 电动工具未报审(一把电锯)。 4、临时用电措施有, 但实际未执行, 搅拌机处电源箱有乱接电源现象, 条形基础搅拌棒取用电的是不符合要求的拖线板。 5、现场材料堆放(石子、砂)堆放存在安全隐患, 影响组件安全发电。 6、光伏组件安装专项施工方案和集团公司要求冲突(组件安装顺序。) 要求: 1、监理项目部、运维部、总包项目部对施工现场安全要齐抓共管, 对临时用电线路、电源箱、现场机械设备保持日常巡视检查。 2、要求对施工现场无证车辆(拖拉机)以及台式电锯进行清场处理。 3、监理项目部协调总包项目部对新增施工人员进行安全技术交底。 4、要求总包项目部对施工现场施工工序进行人员划分、质量安全责任到人, 谁责任谁负责。 5、施工机械需保养检修, 确保施工过程中无损坏。 6、总包项目部所有供货商厂家资质料尽快报送监理部。 7、施工进度严重滞后, 望总包项目部尽快落实周计划, 报监理项目部审查备案。 8、总包项目部尽快提交问题整改方案, 以便监理项目部检查验收, 争取早日复工。 9、施工浇注现场要保持清洁, 对拆卸的模板、木条以及混凝土残渣应及时清理, 以免破坏地质地貌。			



由 扫描全能王 扫描创建

10、确保施工机械、人员零事故。 施工单位（主电工程）： 1、针对上海电力新能源提出的有限公司查出的各项问题认真整改并落实到位。 2、光伏支架（檩条 6m 到场 500 根，前立柱到场 915 根已全部到场，斜梁到场 600 根），其它光伏支架材料下周到场。 3、基础浇筑累计完成 180 组。 4、新增 15 组条形基础模具。			
主送单位	张北光伏电站容配比优化改造工程项目部		
抄送单位	上海上电工程有限公司项目部		
发文单位	张北光伏电站容配比优化改造工程 监理项目部	发文时间	2018 年 6 月 15 日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



监理例会



张北光伏电站容配比优化改造工程项目会议签到表

日期: 2018.6.15

[illegible]