

上海电力新能源发展有限公司会议纪要

上宏张北

2018 年 5 月 10 日

签发：张涛

关于张北光伏电站容配比优化改造工程 项目开工首次会议纪要

2018 年 5 月 10 日张北天宏太阳能发电科技有限公司（以下简称“项目公司”）与上海上电电力工程有限公司、常州正衡电力工程监理有限公司在张北天宏海流图光伏电站会议室召开了张北光伏电站容配比优化改造工程项目开工首次会议。

会议纪要如下：

- 1、工期节点为 2018 年 5 月 15 日开工，2018 年 7 月 15 日竣工，施工期两个月。
- 2、监理资料以及人员应按照监理合同严格执行。现已到场一人，剩余两人 15 日前到场，监理公司提供总监代表任命书。
- 3、运维单位代表业主负责管理施工人员资质审查、工程资料收集、外包管理、安全告知、三级教育工作。
- 4、运维单位做好施工前危险源分析、监护施工时的重要操作、严格执行“两票三制”。
- 5、施工期大型机械进场严格按照资质审查流程执行，要求提供全部资

质，包括人员资质。

6、项目公司要求施工期间注意做好成品保护，杜绝野蛮施工。

7、到货设备应设置临时存放区，做好管理登记以及标识。

8、本次项目施工属于部分带电作业，运维做好安全告知和危险点分析。

9、生产部要求运维单位做好两票的典型票，一是原有汇流箱接入的两票，二是新增加汇流箱安装的两票。

10、图纸会审项目公司委托监理方同施工方共同审核。

11、会议管理监理方负责主持召开周会议，做好会议纪要。

12、工程公司负责日报编写及上报到微信群。

附件：会议签到表

张北天宏太阳能发电科技有限公司

2018年5月11日

张北光伏电站会议签到表

会议地点		张北卡宏海流图光伏电站会议室	
会议时间		2018年5月10日	
会议内容		张北光伏电站高低压优化改造工程项目开工准备会议	
序号	姓名	单位	联系电话
1	邵伟	上电新能源	
2	王大为	上电新能源	
3	秦斌	上电新能源	
4	张军伟	华北区域	
5	王正	上电工程	
6	苏江	上电工程	
7	张伟	华北区域	
8	王永秋	上电工程	
9	孙同有	常州工程监理	
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			