


会 议 纪 要

编号: GFDZJBM09-006

工程名称: 张北光伏电站容配比优化改造工程项目

签发: 

会议地点	张北光伏电站容配比优化改造工程会议室	会议时间	2018 年 6 月 29 日
会议主持人	田同有		
会议主题: 施工安全、质量、进度情况以及下周施工安排。			
本次会议内容: 监理项目部(常州正衡): 一、上周施工完成情况: 电气班组: 1、新增光伏组串电缆敷设(1X4mm²黑、红线)任务完成超前。施工质量符合设计要求。 2、无安全隐患,零事故,施工垃圾已清理干净。 3、存在的问题:新增光伏组串电缆(1X4mm²黑、红)穿管(PVC管)外皮(包装塑料薄膜)无清理。 土建班组: 1、本周光伏支架基础条形支墩浇注产量、进度比上周有所提升,希望继续保持。 2、施工人员基本满足现场施工需要。 3、存在的问题:浇注质量有所下降(气孔、裂纹、麻面增多),混凝土修复人员敷衍了事,责任心不强。钢筋笼二次绑扎不到位。施工现场施工垃圾未清理。施工负责人对监理项目部指出的施工质量问题整改不到位,不及时。光伏支架在运输装车卸车时,未按要求轻拿轻放,而是扔都运输车上,现场组件未按要求存放,易造成光伏组件内部隐裂、碎片、断栅等。 二、本周施工工作要点及施工进度、质量、安全安排如下: 1、监理项目部计划在2018年7月1日中午1.30分组织召开施工区域所有人员现场安全专题会,监理项目部邀请《张北天宏太阳能发电科技有限公司运维部》、《总包项目部》列席参加。对施工现场存在的安全隐患进行通报,特别是临时用电线路、电源箱、现场机械设备,施工现场灭火配置等。并要求总包项目部要进行日常巡视检查,确保施工现场安全无事故。 2、要求混凝土浇注必须每天保持在50-60根,光伏支架安装必须在18-20组,光伏组件安装必须在18-20组,组件安装与支架安装时间间隔一天。确保在2018年7月10日全部安装完成并全部发电。 3、施工单位对今日监理项目部通报上周存在的问题要及时整改,并确保下周施工中不在出现类似的问题。否则监理项目部对施工单位进行一定额度的罚款。 4、监理项目部要求施工单位继续增加光伏支架、组件安装人员,现场现有人员(13人)已满足不了总进度要求(2018年7月10日),对新增施工人员进行安全质量技术交底。 5、要求总包项目部尽快落实施工材料(镀锌扁钢)进场。以免延误工期。 6、施工现场各工序作业点应配备专职/兼职安全员。 7、要求总包项目部明确专职/兼职资料员并及时报审检验批资料,			



由 扫描全能王 扫描创建

8、对新增光伏组串（18号方阵）一组场地材料（原有堆放的电缆桥架）尽快落实解决，以免影响施工进度。 9、要求光伏支架、组件安装人员听从现场技术员指导，严格按照（光伏支架和组件安装专项方案）安装施工。否则所产生的一切损失由施工安装单位承担。 10、施工区域内确保施工机械、人员零事故。 施工单位（上电工程）： 1、坚持对施工现场各个作业点进行常规检查，督促施工单位在进度、质量、安全方面保质、保量，保安全无事故。 2、关于监理项目部提出的各项要求及施工现场的问题要求各参建单位认真整改并落实到位。			
主送单位	张北光伏电站容配比优化改造工程项目部		
抄送单位	上海上电工程有限公司项目部		
发文单位	张北光伏电站容配比优化改造工程 监理项目部	发文时间	2018年06月29日

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



监理周例会

