


会议纪要

编号: GFDZJBM09-005

工程名称: 张北光伏电站容配比优化改造工程项目

签发: 

会议地点	张北光伏电站容配比优化改造工程会议室	会议时间	2018年6月22日
会议主持人	田同有		
会议主题: 施工安全、质量、进度情况。			
本次会议内容:			
业主项目部(运维站代):			
1、下周支架要进行安装,并对施工安装人员进行技术交底;			
2、安全问题责任到人,避免发生安全事故;			
3、现场施工人员无法满足施工要求,需施工单位增加施工作业人员;			
4、设备、材料到货及时卸货不应拖延,当天的货当天卸完;			
5、安全监察意见书(上电新能源公司HSE部【2018】第20号)提出的问题能够认真整改;			
监理项目部(常州正衡):			
一、关于安全监察意见书(上电新能源公司HSE部【2018】第20号): 监理项目部协同运维部(代业主)对(安全监察意见书)所提出的问题进行整改、落实。			
二、项目现场:			
1、监理项目部、运维部、总包项目部对施工现场安全要齐抓共管,对临时用电线路、电源箱、现场机械设备保持日常巡视检查,确保施工进度畅通无阻。			
2、要求总包项目部专职安全员应对施工现场所有人员进入施工现场进行安全教育。			
3、监理项目部必须对施工现场进行巡视检查(安全、质量、进度),发现问题应现场及时解决,否则通报总包项目部负责人进行处理,对违反设计要求及安全条例的工序要责令停工整改。			
4、要求总包项目部对施工现场施工工序进行人员划分、质量安全责任到人,谁责任谁负责。			
5、施工现场条形支墩浇注严重滞后,与贵项目部所报进度计划严重脱节,差距太大,现要求总包项目部尽快增加混凝土搅拌车至浇注现场(新增条形支墩)运输机械设备。			
6、光伏支架进场时间与贵项目部所报时间(6月02日)相差20天,现光伏支架于2018年06月21日到场。现要求总包项目部于2018年06月23日开始对光伏支架进行安装施工,并对施工安装人员进行安全技术交底。			
7、尽快组织剩余施工材料进场(热镀锌扁钢5X50mm)。			
8、施工浇注现场要保持清洁,对拆掉的模板、木条以及混凝土残渣应及时清理,以免破坏地质地貌。			
9、确保施工机械、人员零事故。			
施工单位(上电工程):			
1、安全监察意见书(上电新能源公司HSE部【2018】第20号)提出的问题能够认真整改并落实到位。			
2、关于监理项目部提出的各项要求,本项目部要认真落实积极整改,确保施工进度、质量符合设计要求及施工现场安全零事故。			
3、计划下周基础浇筑完成350根。			



4、关于施工剩余材料计划下周全部到场。			
主送单位	张北光伏电站容配比优化改造工程项目部		
抄送单位	上海上电工程有限公司项目部		
发文单位	张北光伏电站容配比优化改造工程 监理项目部	发文时间	2018年06月22日

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监监理工程师签发后下发。



监理例会



