

会 议 纪 要

编号: GFDZJBM09-003

工程名称: 张北光伏电站容配比优化改造工程项目

签发: 

会议地点	张北光伏电站容配比优化改造工程会议室	会议时间	2018年6月8日
会议主持人	田同有		
会议主题: 上周完成工作。本周施工材料、人员进场情况, 施工安全、质量、进度情况。			
上周完成工作: 1、临时用电设施已经敷设到位; 2、对新进场施工人员进行安全教育。 3、U型螺栓、砂石等材料进场, 满足现场施工需求。 4、光伏支架基础放线、基础支墩开挖已全部完成。 5、基础浇筑的质量在经过前期的磨合及采取措施之后质量已经明显提升。 6、基础浇筑累计完成 80 组;			
本次会议内容: 业主项目部 (运维站代): 1、现场安全员必须到现场监督。 2、日报要图文结合, 能具体体现每日的完成量。 3、为了赶工期现场施工进度需合理安排。 4、组件支架基础浇筑质量需严控。 5、施工单位材料需要报审的抓紧报审。 监理项目部 (常州正衡): 1、根据总包方制定的进度计划完成情况及实际完成情况如下: (1)条形基础浇筑计划 6 月 9 日完成 100% (915 根), 实际完成量为 9% (80 根)。 (2)电缆材料已按计划全部到场。 (3)汇流箱已按计划全部到场。 (4)U 型螺栓已按计划全部到场。 (5)3X7 阵列组件计划安装 138 组, 实际完成 0 组。 (6)2X21 阵列组件计划安装 25 组, 实际完成 0 组。 2、施工现场临时用电设施要完善。 3、现场每日完成浇筑数量要上去, 机械设备要增加, 进度要抓紧, 质量要保证。 4、进场设备、材料妥善保管, 原材料还没有报审的尽快送监理项目部报审。 5、施工人员仍需加强安全培训、技术交底; 6、U 型螺栓偏差要控制在规范及设计要求内; 7、施工进度仍然滞后, 现场需增加施工人员。 8、施工单位要保证每天的进度和质量; 9、 施工单位对已浇筑完成的支墩要每天进行养护, 防止支墩基础开裂。			



由 扫描全能王 扫描创建

施工单位（上电工程）：

- 1、针对监理项目部今日周例会提出的各项问题要认真整改落实到位。
- 2、U型螺栓已经全部到场。
- 3、条形基础浇筑已浇筑 82 根。
- 4、条形基础放线、基础开挖已全部完成。
- 5、安全警示标牌布设到位。
- 6、光伏支架预计 15 号到场。
- 7、光伏组件压块预计 15 号到场。

主送单位	张北光伏电站容配比优化改造工程项目部		
抄送单位	上海上电电力工程有限公司项目部		
发文单位	张北光伏电站容配比优化改造工程 监理项目部	发文时间	2018 年 6 月 8 日

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师代表签发后下发。



监理周例会



