

会议纪要

(编号: ZHJL-HYJY-001)

会议时间: 2018 年 5 月 25 日

会议地点: 项目会议室

参会人员: 业主(上海上电新能源): 尹松松 任涛
监理单位(常州正衡): 田同有 刘忠杰 朱龙
施工单位(上电工程): 黄方舟 董卫正

主 持: 田同有

记 录: 朱龙

主 题: 第一次监理例会

主要内容:

业主项目部(上海上电新能源):

- 1、总包方要认真执行监理项目部管理,对监理项目部所提出的施工质量、施工现场安全以及施工进度问题要落实到各个施工班组。
- 2、工程质量严格按照行业标准及施工合同标准执行。
- 3、施工单位日报、周报、进度报告要及时跟进,安全教育要及时完善,施工组织设计及时报审至监理部审核。
- 4、现场管理人员通讯录需整理完善,各单位整理后交给监理部由监理部统一整理。
- 5、现场发现原材料有破损情况,施工单位立即通知业主、监理确认,请勿私自拆除。

监理项目部(常州正衡):



1、项目已于 2018 年 5 月 20 日开工，施工单位将施工人资质下周报监理部。

2、施工作业人员进入现场必须佩戴安全帽。

3、监理列会在每周五下午两点在项目部会议室召开，各单位参会人员务必准时参加，若有特殊原因不能参加会议必须提前请假。若未在请假的前提下无故缺席会议，本监理部将建议业主对缺席人员进行考核。

4、施工单位对现场人员抓紧进行三级安全教育以及每天施工前对施工人员必须要安全交底、技术交底。

5、生活区内施工住宿人员逐渐增多，请各个施工单位做好安全检查，注意用电安全。

6、施工现场临时用电设施要完善，电柜门要上锁，接地极完善；

7、施工单位一定要在合同工期内完成施工，在节点前顺利并网。

施工单位（上电工程）：

1、因大风天气周一周二没有施工，施工进度滞后，在天气好的情况下加班加点。

2、黄沙水泥计划 5 月 27 日到场

3、对监理方提出的安全以及质量认真整改及传达给施工班组。

发文单位：常州正衡电力工程监理有限公司（章）

签发人：孙同有

时 间：2018 年 5 月 25 日



本表一式 3 份，参加会议单位各存 1 份，监理单位存 1 份。

