

JBKXM9

场内道路及吊装平台预验收专题会议纪要

编号: 17335-JL-JBKXM9-003

工程名称: 措美北控 49.5 兆瓦风力发电工程项目

签发: 申景鹏

会议地点	中六项目部	会议时间	2018 年 6 月 13 日 14: 30
会议主持人	申景鹏 (监理单位)		
会议主题: 场内道路及吊装平台工程预验收			

本次会议内容:

一、参建单位及人员介绍:

- 1、建设单位-措美北控新能源有限公司
- 2、施工单位-中六集团建筑工程有限公司
- 3、监理单位-常州正衡电力工程监理有限公司
- 4、参会人员见签到表

二、监理单位:

施工单位上报了工程预验收申请, 监理单位组织建设单位和施工单位三方共同对现场进行了道路单位工程的初检工作, 验收中存在以下问题:

- 1、A22 平台平整度部符合要求, 进场道路与 A21 进场道路交叉处不平整;
- 2、A21 平台平整度不符合要求, 平台入口处降坡不够;
- 3、A23 平台进场道路纵坡坡比偏大 (需延长);
- 4、A22 道路转弯处道路宽度 5.2 米不符合图纸设计要求, 个别路段平整度不符合要求;
- 5、A12 平台暂未完成;
- 6、A13 路段纵坡坡比问题保留;
- 7、A05 平台进场道路口平整度不符合要求;
- 8、A01 进场道路中破坡比偏大;
- 9、A33 平台宽度尺寸不符合要求, 进场道路口平整度不符合要求;
- 10、A33 道路转弯处处理方案待定;
- 11、B09 平台及进场道路平整度不符合要求;
- 12、B09 平台至 B10 平台的道路部分地方坑洼不平不符合平整度要求;



13、B10 路段起坡部分纵向坡比问题保留，路两边处修整不美观；

以上问题要求施工单位抓紧时间整改，制定具体的整改计划，明确整改时间，分批整改完成报监理部复查；

经施工单位与建设单位双方确认：A20、A14、A11、A31 四个平台及分支进场道路工程暂时保留原状，不作整改及复查的范围，排水沟工程暂时不施工，亦不在本次验收和工程量核算范围；

要求施工单位按照图纸设计的要求委托具有相应资质的检测单位出具道路压实度实验报告，同时提供检测单位资质证明文件，检测前通知监理部进行旁站监理；

要求施工单位按照监理文件审查表提出的问题抓紧进行前期资料的整改和过程文件的编制工作，完成后上报监理部审查；

监理审核工程量以实际道路施工长度为准；

三、施工单位：

监理和建设单位提出的问题将在 10 天内整改完成，分段整改完成即报监理部复查；资料和压实度试验工作在问题整改前完成；

雨雪天气需顺延的工期需要和建设单位核对确认。

四、建设单位：

施工单位要对本次验收提出的需整改问题抓紧时间整改，及时报监理部进行复查，尽快完成道路工程的竣工结算；

试验报告和资料抓紧完善并报监理部进行审核；

合同外的工程量抓紧进行核算工程量，并以书面上报审批；

做好工程尾期的各项安全管理工作，确保项目安全完工；

五、以上内容经三方确认无误

主送单位	措美北控新能源有限公司措美北控项目部 中六集团建筑工程有限公司措美北控项目部		
抄送单位			
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司措美北控项目部	发文时间	2018 年 6 月 13 日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



工程预验收会议签到表

2018年6月13日

主题：关于措美 49.5 兆瓦风力发电项目运输道路及吊装平台工程预验收