

JBKXM9

混凝土材料、道路维修及进度专题会议纪要

编号: 17335-JL-JBKXM9-004

工程名称: 措美北控 49.5 兆瓦风力发电项目

签发: 徐耀生

会议地点	总包会议室	会议时间	2018 年 08 月 11 日 15:00
会议主持人	申景鹏（监理单位）		
会议主题： 混凝土材料、道路维修及进度专题会议			
本次会议内容：			
一、监理单位（申景鹏）			
1、经监理、总包及分包单位了解到由于洪水原因，整个山南市市场河沙供应紧张，导致至少十天内无混凝土供应；按现有沙制作的 C30 试块 7 天后出试验结果，不一定合格；即使能合格，使用龙建路桥混凝土站的商混，又有受道路工程封路的制约，也可能面临龙建路桥混凝土站拆除等不稳定因素影响；需要各方努力，解决这一现实问题。			
2、村口道路和进场道路至升压站的道路影响通行，急需维修处理；			
二、分包单位（范秀峰）			
1、图纸不全，不具备我司安排工人进场，加之混凝土供应无法保障，即将影响现场现有班组工人安排施工；			
2、按现场目前的混凝土供应情况等原因，希望风机基础改在明年进行施工；			
3、关于混凝土供应问题，我们分包项目部更倾向于使用有资质条件的山南商品混凝土；五天内对接山南商品混凝土站，要求其出具从山南将混凝土运送至项目上长时间运输的质量保证方案，利用道路通行时间向工地供应混凝土；（范秀峰负责）			
三、总包单位（熊福全）			
1、要求建设单位尽快落实风机、锚栓型号，九月初开工，今年确保要完成至少 10 个风机基础；			
2、与中六集团的分包合同，争取于下周六（8 月 18 日）前完成；（熊福全负责）			
3、下周三（8 月 15 日）设计单位来现场进行设计交底工作；（熊福全负责）			
4、8 月 20 日前一次设备定标，8 月 28 日图纸到场；（熊福全负责）			
四、建设单位（荆素亮）			
1、今天下午通过县领导关系，取得龙建路桥项目负责人电话提供给总包单位熊经理，双方沟通			

协商签订合同，如果龙建路桥负责人不能做主，将通过上报公司高层领导与对方公司领导对接确定混凝土供应，在下周五（8月17日）前落实好混凝土供应和实验室事宜；（荆素亮负责）

2、由于封路原因，在供应混凝土时产生的费用可以办工程签证；费用建设单位认可，由监理见证办理。

3、道路修整由监理单位与中六集团现场查看确定，需要产生的费用办工程量签证；费用建设单位认可。（只含埋设涵管和回车场）

4、与原道路施工队签订的修路协议，可以作为这次修路的意向，如中六集团没有异议，可即刻开始组织施工，如确需增加工程量或材料，由监理单位现场见证确定，可以追加费用。

5、8月20日图纸到位，风机、锚栓型号已确定，厂家承诺9月10日锚栓材料到场；

6、消防部分的资料报送，由中六集团负责办理；

7、今天会议上各单位承诺的事情要认真去落实，由监理单位进行跟踪监督，完不成的视情况而定最多处罚1000元。

主送单位	措美北控新能源有限公司措美北控项目部 中国电建集团贵州工程有限公司措美北控项目部 中六集团建筑工程有限公司措美北控项目部		
抄送单位			
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司措美北控 监理项目部	发文时间	2018年08月11日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



正衡監理
Zhengheng Supervise

砂材料、道路维修及扬尘 议签到表

[illegible]