

安全文明专项检查专题会议纪要

工程名称：措美北控 49.5 兆瓦风力发电工程项目

编号：17353-JL-JBKXM9-005

签发：徐耀生

会议地点	中六项目部	会议时间	2018 年 08 月 23 日 17: 30			
会议主持人	申景鹏					
会议主题： 安全文明专题会议纪要						
本次会议内容： 中午 10 时 30 分，由监理项目部组织的，各参建单位组成的安全与文明施工专项检查小组，对本项目所属的各施工区域和生活区域进行了细致的检查。检查当中，对外线送出施工队的两处存在重大安全隐患的施工点，下达了停工整改通知单。组织专题会议对这次检查中发现问题进行分析，讨论。 一、总包单位： 1、今天现场检查武汉智蓝施工现场和生活区以及钢筋加工区安全文明工作极差，要求进行停工整顿，尤其是施工用电方面的整改工作要求该单位立即安排人进行，整改完成后通知总包复查，合格后方可复工，要确保工程安全； 2、中六集团分包单位现场安全文明工作整改有成效，如安民告示牌使用藏、汉双语、钢筋加工棚的设置比较标准，单仍有其他地方做的不规范或问题整改未完成； 3、监理部发出的安全方面的通知单要及时回复，否则将对责任单位进行考核； 4、今天检查出的问题各责任单位要限时整改，同时做到违章必罚； 5、升压站-综合楼在浇筑时商砼站人员进场不戴安全帽和吸烟，以及产生的垃圾随意丢弃对草原环境破坏，罐车冲洗用水沿路倾倒侵蚀草原植被等现象均有发生，中六分包单位要加强对其安全文明管理，以后不允许发生； 二、监理单位： 1、今天检查出的问题各单位要对照问题清单限期整改，总包督促整改，整改完成后通知监理进行现场确认； 2、安全文明类监理通知单至今未回复，总包单位要抓紧回复，否则将进行考核； 3、对这次检查中暴露出的问题，要高度重视，认真对待，整改时应分出轻重缓急，对一些直接						

威胁职工生命财产安全的问题，要刻不容缓，立即着手处理。

三、分包单位：

1、中六集团：检查出的问题将积极进行整改，下周四检查前全部完成；

2、武汉智蓝：明天下午前汇报整改情况，将临时用电方面的整改完成早日复工，其余问题在下周四检查前整改完成；

四、建设单位：

1、各单位要重视安全文明工作，尤其是用电方面的，各单位必须按承诺的在下周检查前整改完成，否则监理将按条进行考核（每条 200 元）；

2、总包单位安全总监柴总近期组织对各单位进行安全文明培训；

五、安全文明专项检查问题汇总：

措美北控 49.5 兆瓦风力发电项目 安全文明专项检查问题汇总

一、中六集团钢筋加工区

- 1、围栏未上锁封闭；
- 2、钢筋废料箱未设置；
- 3、调直机、弯曲机接地线不规范；
- 4、开关箱接地线未设置；
- 5、钢筋调直机调直作业区未进行隔离围护；
- 6、钢筋未设置规格标牌；
- 7、灭火器数量不够且无检查记录；
- 8、地面上烟头较多；

二、中六集团工人生活区

- 1、配电箱开关不合格；
- 2、厨房煤气罐与煤气灶无安全距离和未隔离放置；
- 3、厨房无灭火器；
- 4、电焊焊条随意放在宿舍内，未离地放在库房；
- 5、宿舍内用电不规范（无插头）；

三、中六集团施工现场：

- 1、灭火器无记录、无编号、无责任人；

- 2、消防设备处无消防沙箱；
- 3、电焊机电源线无绝缘保护；
- 4、废料箱（垃圾箱）管理牌信息未填完善；
- 5、给水设备房基坑临边防护长度不足；
- 6、柴油发电机房无操作规程上墙，接地未设置；
- 7、柴油机房无禁烟标牌，地面未硬化；
- 8、I级配电箱电路图不准确；
- 9、墙面有突出尖锐铁钉；
- 10、木工棚电箱接地松动不牢，箱门无标识；
- 11、木工棚工完场清料净差；

四、武汉智蓝钢筋加工区

- 1、现场无围栏；
- 2、钢筋调直机调直作业区未进行隔离围护；
- 3、施工人员抽烟；
- 4、电缆破损、电缆未进行架空或埋地设置；
- 5、电焊机等机械未接地；
- 6、钢筋未设置标牌，未离地、未覆盖；
- 7、现场使用木制电箱；
- 8、电箱一闸多用，接地线未接上；
- 9、切断机无接地、把手无绝缘措施，皮带部分无保护措施；

五、武汉智蓝工人生活区

- 1、宿舍进户线未穿管保护，厨房进户线未穿管保护线已破损；
- 2、宿舍插座未挂墙，随意放在床上或绑扎床头；
- 3、宿舍无床，打地铺通铺；
- 4、厨师健康证未提供未上墙；
- 5、厨房煤气罐与灶台无安全距离和未隔离放置；

- 6、宿舍和厨房均无灭火器；

六、武汉智蓝施工现场

- 1、现场施工人员未带安全帽；



正衡监理
Zhengheng Supervision

- 2、基坑无维护措施或围护措施不规范；
- 3、基坑边临边堆土安全距离不够；
- 4、基坑边未放坡、临边有石头未清理、无上下人梯子；
- 5、基坑积水严重，未设置集水坑和排水措施；
- 6、现场无用的机械设备和施工用具未入库，随意放置；
- 7、现场材料（扁铁等）未离地、未覆盖；
- 8、易燃品（柴油桶）未单独存放；
- 9、现场用电不规范未使用移动电源盘；
- 10、现场厨房煤气罐与灶台无安全距离和未隔离放置；
- 11、宿舍内烟头较多；
- 12、宿舍内接线不规范且使用大功率电器；
- 13、厨房无人时煤气罐开关未关闭；
- 14、施工现场、宿舍和厨房未设置灭火器；

主送单位	措美北控新能源有限公司措美北控项目部 中国电建集团贵州工程有限公司措美北控项目部		
抄送单位			
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司措美北控 监理项目部	发文时间	2018 年 08 月 23 日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



正衡监理
ZhengHengSupervision

安全文明检查专题

会议签到表

2018年08月23日

[illegible]