


JBKXM9

## 安全文明专项检查专题会议纪要

工程名称：措美北控 49.5 兆瓦风力发电工程项目

编号：17353-JL-JBKXM9-008  
签发：

会议地点	总包项目部	会议时间	2018 年 08 月 30 日 17:30
会议主持人	申景鹏（监理单位）		

会议主题：

安全文明专题会议纪要

上次会议问题落实情况：

1、升压站钢筋加工区：

钢筋未设规格标牌未整改；

2、升压站工人生活区：

厨房煤气罐与煤气灶无安全距离和未隔离存放未整改；宿舍内用电不规范部分未整改；

3、升压站施工现场：

消防设备处无消防沙箱已有箱但无沙；给水设备房基坑临边防护长度不足未整改；

4、外线钢筋加工区：

要求 9 月 2 日前搬迁；

5、外线工人生活区：

宿舍进户线未穿管保护，厨房进户线未穿管保护已破损，整改不合格；宿舍插座未挂墙，随意放在床上或绑扎床头未整改；宿舍无床，打地铺通铺未整改；厨师健康证未提供未上墙未整改；厨房煤气罐与灶台无安全距离和未隔离放置未整改；宿舍和厨房均无灭火器整改不到位；

6、外线施工现场：

基坑无围护或围护不规范，整改不到位；

基坑积水严重，未设置集水坑和排水措施，未整改；

7、其他问题已整改。

本次会议内容：

下午 14 时 00 分，由监理项目部组织的，各参建单位组成的安全与文明施工专项检查小组，对本项目所属的各施工区域和生活区域进行了细致的检查。检查上周问题整改情况和新出现的问题。组织



专题会议对这次检查中的问题进行分析、讨论。

#### 一、总包单位：

- 1、从今天的检查情况来看，武汉智蓝安全文明情况不理想，中六集团整体较好，整改大部分到位，但仍有不足需要加强；
- 2、多次提醒两家分包单位提供现场区域化定制布置图，但迟迟不能落实，要求 9 月 2 日前完成；
- 3、不管是周安全文明检查还是月度安全文明综合检查，要求两家分包单位安全员必须全程参与；
- 4、分包单位安全员证书至今未上报，要求 9 月 2 日前必须书面上报；
- 5、中六施工单位管理不到位，升压站综合楼一层排架现场已搭设，但钢管和扣件等材料未上报，班组安全技术交底未进行，施工方案未提供，架子工特殊工种岗位证书未提供，排架搭设多处不合格；
- 6、起重机械 8 月初已进场但至今未报验；
- 7、要求施工单位在施工现场设置光荣榜和曝光台，与区域布置图五牌一图一同布置；
- 8、对安全文明专项检查提出的问题引起足够重视，限期整改，否则进行考核。

#### 二、监理单位：

- 1、总包单位安全管理人员的技术力量足够，但需加强问题整改的跟踪落实；
- 2、安全文明类监理通知单至今未回复，总包单位要抓紧回复，否则将进行考核；
- 3、现场安全文明工作不到位，尤其是外线生活区及钢筋加工区整改不力，决定处罚 200 元同时限 9 月 2 日前将钢筋加工场地搬迁完成，否则加倍处罚
- 4、总包单位需要加强安全文明资料的管理，建立健全安全文明制度，对安全文明施工方案、安全保证措施、进场机械、特殊工种没有尽到管理职责，对进场工人的安全教育、安全培训及交底工作没有形成规范化、常态化；
- 5、对这次检查中暴露出的问题，要高度重视，认真对待，整改时应分出轻重缓急，对一些直接威胁职工生命财产安全的问题，要刻不容缓，立即着手处理；
- 6、对安全文明检查出的问题未整改或整改不到位的按会议约定和考核制度进行考核。

#### 三、分包单位：

- 1、中六集团：检查出的问题将积极进行整改，下周四检查前全部完成。
- 2、武汉智蓝：检查出的问题将积极进行整改，下周四检查前全部完成，其中宿舍用电安全整改在两天内完成，9 月 2 日前将钢筋加工区的场地搬迁完成。

#### 四、建设单位：

- 1、各单位要重视安全文明工作，尤其是用电方面的，各单位必须按承诺的在下周检查前全部整



改完成，否则监理将按条进行考核（每条 200 元）；

2、总包单位和监理单位对检查出的问题跟踪落实整改，整改不到位的按会议制度和考核制度进行考核；

3、安全管理人人员要加强安全文明的管理工作，同时项目所有管理人员必须树立“管生产必须管安全、安全管理人人有责”的意识。

五、安全文明专项检查问题汇总：

### 措美北控 49.5 兆瓦风力发电项目

#### 安全文明专项检查问题汇总

##### 一、升压站钢筋加工区

- 1、钢筋切断机工完场清料净差，废料未入废料箱；
- 2、电焊机电源线绝缘不合格；
- 3、钢筋箍筋成品保护不到位，无规格牌、堆码超高、未覆盖；
- 4、配电箱安装高度过高；

##### 二、升压站工人生活区

- 1、厨房煤气罐与煤气灶无安全距离和未隔离放置；
- 2、宿舍用电不规范，插台绑扎在床头；
- 3、电线、开关等材料随意放在宿舍地面，未上架或入库入箱；
- 4、宿舍走廊开关箱内无电路图和责任牌；
- 5、宿舍门口杂物垃圾未清理，宿舍内卫生差；

##### 三、中六集团施工现场：

- 1、材料堆放凌乱，成品保护不到位；
- 2、消防设备处沙箱无沙；

##### 四、外线钢筋加工区

- 1、9月2日前搬迁；

##### 五、外线工人生活区

- 1、宿舍进户线未穿管保护不到位，厨房进户线穿管保护不到位且已破损；
- 2、宿舍插座固定不规范，随意放在床上或绑扎床头；
- 3、宿舍无床，打地铺通铺；
- 4、厨师健康证未提供未上墙；

5、厨房煤气罐与灶台无安全距离和未隔离放置；

6、宿舍无灭火器和厨房灭火器数量不足；

7、厨房和宿舍板房接地不规范且接地点少；

8、门口垃圾坑未进行临边防护；

9、羊毛加工房内电源箱一闸多用；

#### 六、外线施工现场

1、现场未设置废料箱，模板、钢筋废料散放；

2、钢筋调直机作业区未隔离防护；

3、钢筋棚电箱内接线不规范，一闸多用；

4、基坑临边防护不到位；

5、基坑内积水较多，钢筋浸泡在水里，无集水坑；

6、工人宿舍内兼做库房，电线、电焊条、切断机等随意放在地面；

主送单位	措美北控新能源有限公司措美北控项目部 中国电建集团贵州工程有限公司措美北控项目部		
抄送单位			
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司措美北控 监理项目部	发文时间	2018年08月30日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



正新智冠  
Zhenxing Superding

## 实验课见检查表 会议签到表

2018-08-30