


JBKXM9

安全文明专项检查专题会议纪要

编号: 17353-JL-JBKXM9-011

工程名称: 措美北控 49.5 兆瓦风力发电工程项目

签发: 

会议地点	总包项目部	会议时间	2018 年 09 月 13 日 18: 30
会议主持人	申景鹏 (监理单位)		
会议主题: 安全文明专题会议纪要			
上次会议问题落实情况: 1、送出线路施工现场消防沙箱尺寸太小, 不合格。整改不到位, 尺寸仍不合格; 2、送出线路宿舍内通铺。整改不到位, 仍有宿舍通铺; 3、送出线路现场调直机作业区未隔离防护。未整改; 4、其他问题已整改。			
本次会议内容: 下午 14 时 00 分, 由监理项目部组织, 各参建单位组成的安全与文明施工专项检查小组, 对本项目所属的各施工区域和生活区域进行了细致的检查。检查上周问题整改情况和新出现的问题。组织专题会议对这次检查中的问题进行分析, 讨论。 一、总包单位: 1、通过总包安环部及监理单位的共同努力下, 本周安全文明工作总体良好, 处于可控状态, 未发生任何安全事故,; 2、下周施工单位要做着重做好以下安全文明工作: 风机基础开挖后的临边围护、土方覆盖防扬尘、升压站门卫房等基坑的边缘围护等工作; 3、升压站已进入高处作业施工, 按要求进行安全网挂设 (9 月 20 日完成); 4、送出线路开关站柱筋绑扎施工超过 2 米时未规范搭设脚手架, 要求分包单位改正; 5、现场施工用电整改仍有不规范, 如线路布置未使用绝缘挂钩、使用简易不合格的插板; 6、要求 9 月 20 日前各施工单位完成进场的所有人员体检工作, 并上报台账; 7、每周四前各施工单位要按时上报安全周报至安环部, 中六落实的较好, 武汉智蓝未上报; 8、要求各施工单位设立清洁人员, 确保施工现场清洁卫生; 9、施工单位的特殊工种作业人员资格证书抓紧上报 (9 月 17 日完成);			

二、监理单位：

1、要求总包单位提交进场机械的合格证、机械操作人员的操作证书、汽车吊的安全检验证明及特种作业人员的岗位证书；

2、要求总包单位做好交通安全方面的工作，无驾驶证的人员不得开车，特别是接送工人的车辆必须设专人驾驶。车辆进入施工现场按路牌要求限速，特别是雨雪天路滑的情况下；

3、总包单位要加强现场安全文明管理工作，在现场发现风机基坑开挖时，挖机开挖土方至挖机机身下方现场无人阻止；

4、升压站综合楼开始二层施工，要求做好“三宝”、“四口”、“五临边”方面的安全工作；

5、送出线路塔基基坑放坡不够，有引头崖，上下人的梯子要放置在放坡较缓的一面。

6、要求施工单位与混凝土站明确所有进场的人员遵守本项目的安全文明管理制度，尤其是罐车冲洗水不可随意倾倒破坏环境。

三、建设单位：

1、各单位要重视安全文明工作，奖惩制度严格落实下去；

2、本周安全文明工作总体良好，要求各参建单位继续保持；

2、总包单位和监理单位对检查出的问题跟踪落实整改，整改不到位的按会议制度和考核制度进行考核；

四、安全文明专项检查问题汇总（同监理通知单 17335-JL-JBKXM8-AQ-011）：

措美北控 49.5 兆瓦风力发电项目

安全文明专项检查问题汇总

一、外线施工现场

1、施工电线未架空或穿管埋地；

2、钢筋棚钢筋调直机作业区未隔离防护；

二、外线生活区

1、宿舍内通铺；

2、厨房灭火器无责任牌；

3、垃圾坑、垃圾箱清理不及时；

三、升压站木工、泥工生活区

1、用电不规范，电线直接插在插台里；

2、插台随意放在床上；

四、升压站钢筋工生活区：

1、宿舍走廊垃圾箱已满未清理；

2、插台随意放在床上；

五、升压站钢筋加工区：

1、钢筋调直机作业区未隔离防护；

主送单位	措美北控新能源有限公司措美北控项目部 中国电建集团贵州工程有限公司措美北控项目部		
抄送单位			
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司措美北控 监理项目部	发文时间	2018 年 09 月 14 日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

安全文明检查专题会议签到表

姓 名	工 作 单 位	职务/职称	电 话
郭书亮	指美北控		
张永刚	贵州工程公司		
李书鸣	监理公司		
边互南	指美北控		
张娜	指美北控		
董永	正衡监理		
赵永柱	正衡监理		
刘振金	贵州工程公司		
罗永和	贵州工程公司		
花雪峰	中六建工		
陈军生	中六建工		
甘俊	中六建工		
范德成	中六建工		
王成	武汉智蓝		
朱永杰	正衡监理		
梁志华	贵州工程有限公司		
胡剑祥	贵州工程有限公司		
何波	贵州工程有限公司		