

JBKXM9

安全文明专项检查专题会议纪要

编号: 17353-JL-JBKXM9-015

工程名称: 措美北控 49.5 兆瓦风力发电工程项目

签发: 申景鹏

会议地点	总包项目部	会议时间	2018 年 10 月 04 日 17:30
会议主持人	申景鹏（监理单位）		
会议主题： 安全文明专题会议纪要			
上次会议问题落实情况： 1、送出线路塔基基槽开挖后临边围护不到位，N14 开挖后临边围护仍不到位； 2、其他问题已整改完成；			
本次会议内容： 2018 年 10 月 04 日下午 14 时 00 分，由监理项目部组织，各参建单位组成的安全与文明施工专项检查小组，对本项目所属的各施工区域和生活区域进行了细致的检查。检查上周问题整改情况和新出现的问题。下午 17:30 组织专题会议对这次检查中的问题进行分析，讨论。 一、总包单位： 1、本周安全文明工作总体较好，处于可控状态，但仍有不到位的地方需要整改； 2、本周进行了火灾消防应急演练，在各方的共同参与下取得了良好的效果 3、升压站二级电源箱不规范需整改，安全围栏抓紧恢复，安全警示牌和刀旗需规范化设置； 4、送出线路电工证过期，已参加专业考试，取证事宜要跟踪落实； 5、站班会要延续下去并保证质量； 6、送出线路的安全帽帽贴、帽号要按要求设置，下周四前完成； 7、升压站消防通道要确保畅通； 8、升压站项目部门口垃圾箱要及时清理； 9、要求各施工单位及班组做好入冬防滑防冻措施； 10、送出线路下周一浇筑混凝土，但现场未见混凝土罐车冲洗池，要求明天回复； 11、已完成的塔机基础围挡责任牌抓紧补齐； 12、升压站楼梯栏杆要按安规设置，立杆间距 14cm，表面刷红白漆；			

- 13、升压站吊架不准使用螺纹钢，易断裂产生安全事故；
- 14、升压站区域布置图需要重新设置；
- 15、开关站钢筋加工棚顶板拆除，影响美观；
- 16、升压站钢筋工宿舍区卫生工作比较到位，项目部将进行奖励考核；

二、监理单位：

- 1、升压站钢筋加工区成品保护工作不到位，部分已生锈；
- 2、升压站脚手架问题较多，监理已发出监理通知单，要求总包单位按通知单要求整改；
- 3、送出线路塔基基础开挖后临边围护要及时设置，需要临时移除的要及时恢复；
- 4、要求总包单位安全管理人员要加强日常巡查力度，发现问题及时指出改正；

三、建设单位：

- 1、现场安全文明常规问题屡禁不止，安全帽佩戴不规范、吸烟等现象时有发生，要求总包单位和监理单位在现场巡查时一经发现即按考核制度进行重罚；
- 2、升压站水源问题要求总包单位抓紧落实；
- 3、升压站木工宿舍区用电接线混乱整改不力，按考核制度进行考核 200 元；
- 4、升压站消防通道确保畅通；
- 5、送出线路临时路在施工完成后要做好植被恢复工作；
- 6、要求各单位加强安全文明管理工作，按照三查四定的原则落实整改；

主送单位	措美北控新能源有限公司措美北控项目部 中国电建集团贵州工程有限公司措美北控项目部		
抄送单位			
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司措美北控 监理项目部	发文时间	2018 年 10 月 04 日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

安全文明专项检查专题会议签到表

姓 名	工 作 单 位	职务/职称	电 话
陈孝忠	中六		
甘强	中六		
范虎波	中六		
范勇军	中六		
罗志永	贵州工程有限公司		
朱德全	正衡监理		
胡松民	指美北控		
谢景鹏	正衡监理		
边五南	指美北控		
王成	武汉智盛		
汪尚飞	武汉智盛		
魏品名	武汉智盛		
王焕权	正衡监理		
耿晓亮	贵州工程有限公司		
石康山	贵州工程有限公司		
傅永刚	贵州工程公司		
陈政	贵州工程有限公司		
李书	贵州工程有限公司		
张永清	贵州工程有限公司		